

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| Gasto Corriente |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      |            |                              |                |                |                |              |              |               |                |         |                              |                                        |                          |
|-----------------|---------|------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No              | Id Obra | PASH | Clasificación Proyecto | Rubro Inversión | Nombre Obra o Acción                                                                                         | Localidad y/o Colonia                                                                  | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número Beneficiarios | Inversión  |                              |                |                |                |              |              |               | % Avance       |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                 |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                      | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio | Por Liquidar   | Físico  |                              |                                        | Financiero               |
| 1               | 12532   |      | 1                      | 1               | Rehabilitacion de drenaje en el zocalo, de taxco de alarcon                                                  | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.35       | 150.00               | \$0.00     | \$10,000.00                  | \$10,000.00    | \$3,480.00     | \$3,480.00     | \$3,480.00   | \$6,520.00   | \$0.00        | 34.80%         | 34.80%  | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |                          |
| 2               | 12600   |      | 1                      | 1               | Rehabilitación de tapa de registro en la calle moisés carbajal frente al jardín de niños pensador mexicano   | Taxco De Alarcón - Calle Moisés Carbajal, Taxco de Alarcon, Guerrero                   | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 200.00               | \$0.00     | \$2,500.00                   | \$2,500.00     | \$2,500.00     | \$2,500.00     | \$2,500.00   | \$0.00       | \$0.00        | 100.00%        | 100.00% | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |                          |
| 3               | 12609   |      | 1                      | 1               | Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle escobar                                                      | Taxco De Alarcón - Calle Escobar                                                       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 300.00               | \$0.00     | \$27,206.94                  | \$27,206.94    | \$27,206.94    | \$27,206.94    | \$27,201.03  | \$27,201.03  | \$0.00        | \$5.91         | 100.00% | 99.98%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 4               | 12678   |      | 1                      | 1               | Drenaje de calle becerra y tanco                                                                             | Taxco De Alarcón - Becerra y tanco                                                     | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.21       | 500.00               | \$0.00     | \$73,144.80                  | \$73,144.80    | \$15,144.80    | \$15,144.80    | \$15,144.80  | \$15,144.80  | \$58,000.00   | \$0.00         | 20.71%  | 20.71%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |
| 5               | 12688   |      | 1                      | 1               | Rehabilitación de mercado municipal                                                                          | Taxco De Alarcón - Mercado Municipal                                                   | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 500.00               | \$0.00     | \$1,000.00                   | \$1,000.00     | \$1,000.00     | \$1,000.00     | \$1,000.00   | \$1,000.00   | \$0.00        | \$0.00         | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |
| 6               | 12729   |      | 1                      | 1               | Mantenimiento de drenajes sanitarios en la ciudad de taxco de alarcón guerrero cobertura municipal           | Taxco De Alarcón - Cobertura Municipal, Taxco de Alarcón , guerrero                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 200.00               | \$0.00     | \$5,082.33                   | \$5,082.33     | \$5,082.33     | \$5,082.33     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        | \$5,082.33     | 100.00% | 0.00%                        | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| Total de 1      |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      | \$0.00     | \$118,934.07                 | \$118,934.07   | \$54,414.07    | \$54,414.07    | \$49,325.83  | \$49,325.83  | \$64,520.00   | \$5,088.24     |         |                              |                                        |                          |
| 7               | 11756   |      | 2                      | 2               | Mejoramiento de guarniciones y banquetas en el barrio de la florida. punto conocido "los arcos"              | Taxco De Alarcón - Barrio de la Florida.                                               | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.71       | 100.00               | \$0.00     | \$45,000.00                  | \$45,000.00    | \$31,825.18    | \$31,825.18    | \$31,825.18  | \$31,825.18  | \$13,174.82   | \$0.00         | 70.72%  | 70.72%                       | 5-1-1-2-1-2-3-6-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 8               | 11770   |      | 2                      | 2               | Mejoramiento de muro en la calle miguel hidalgo                                                              | Taxco De Alarcón - Calle Miguel Hidalgo                                                | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.82       | 250.00               | \$0.00     | \$40,000.00                  | \$40,000.00    | \$32,755.95    | \$32,755.95    | \$32,755.95  | \$32,755.95  | \$7,244.05    | \$0.00         | 81.89%  | 81.89%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-4-                     | Obra del Dominio Público |
| 9               | 12538   |      | 2                      | 2               | Rehabilitacion de oficina de sindicatura municipal                                                           | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                                                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.93       | 100.00               | \$0.00     | \$70,000.00                  | \$70,000.00    | \$65,100.67    | \$65,100.67    | \$65,100.67  | \$65,100.67  | \$4,899.33    | \$0.00         | 93.00%  | 93.00%                       | 1-2-3-6-2-                             | Obra del Dominio Público |
| 10              | 12539   |      | 2                      | 2               | Elaboración de proyecto para cfe                                                                             | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 200.00               | \$0.00     | \$31,320.00                  | \$31,320.00    | \$31,320.00    | \$31,320.00    | \$31,320.00  | \$31,320.00  | \$0.00        | \$0.00         | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-3-                             | Obras Transferibles      |
| 11              | 12574   |      | 2                      | 2               | Rehabilitacion de cancha de futbol 7 en la unidad deportiva de los jales primera etapa                       | Taxco De Alarcón - Barrio de los Jales                                                 | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.62       | 150.00               | \$0.00     | \$578,572.05                 | \$578,572.05   | \$578,572.05   | \$578,572.05   | \$361,451.61 | \$361,451.61 | \$0.00        | \$217,120.44   | 100.00% | 62.47%                       | 1-2-3-5-4-                             | Obra del Dominio Público |
| 12              | 12675   |      | 2                      | 2               | Restauración del cristo monumental etapa 1                                                                   | Taxco De Alarcón - Cristo Monumental                                                   | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 4,000.00             | \$0.00     | \$908,519.99                 | \$908,519.99   | \$908,519.99   | \$908,519.99   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        | \$908,519.99   | 100.00% | 0.00%                        | 1-2-3-5-4-                             | Obra del Dominio Público |
| 13              | 12728   |      | 2                      | 2               | Rehabilitación general de muro pantalla de universidad politécnica de estado de guerrero en puente campuzano | Taxco De Alarcón - Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, en Puente Campuzano | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 1,000.00             | \$0.00     | \$351,241.57                 | \$351,241.57   | \$351,241.57   | \$351,241.57   | \$281,296.05 | \$281,296.05 | \$0.00        | \$69,945.52    | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-8-                             | Obra del Dominio Público |
| Total de 2      |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      | \$0.00     | \$2,024,653.61               | \$2,024,653.61 | \$1,999,335.41 | \$1,999,335.41 | \$803,749.46 | \$803,749.46 | \$25,318.20   | \$1,195,585.95 |         |                              |                                        |                          |
| 14              | 12724   |      | 2                      | 4               | Mejoramiento de estrado en el auditorio de la universidad politecnica del estado de guerrero.                | Puente Campuzano - Escuela Politecnica, Puente Campuzano                               | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 500.00               | \$0.00     | \$37,871.51                  | \$37,871.51    | \$37,871.51    | \$37,871.51    | \$37,871.51  | \$37,871.51  | \$0.00        | \$0.00         | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| Total de 4      |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      | \$0.00     | \$37,871.51                  | \$37,871.51    | \$37,871.51    | \$37,871.51    | \$37,871.51  | \$37,871.51  | \$0.00        | \$0.00         |         |                              |                                        |                          |
| Total de 1      |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        | \$0.00         |         |                              |                                        |                          |
| Total Programa  |         |      |                        |                 |                                                                                                              |                                                                                        |                                  |          |             |            |                      | \$0.00     | \$2,181,459.19               | \$2,181,459.19 | \$2,091,620.99 | \$2,091,620.99 | \$890,946.80 | \$890,946.80 | \$89,838.20   | \$1,200,674.19 |         |                              |                                        |                          |



01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| Programa: Ingresos Propios |            |      |                            |                    |                                                                |                                              |                                  |          |             |            |                         |            |                              |                |                |                |              |              |               |              |         |                              |                                        |                          |
|----------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                         | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                     | Localidad y/o Colonia                        | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión  |                              |                |                |                |              |              |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                            |            |      |                            |                    |                                                                |                                              |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        | Financiero               |
| 1                          | 12098      |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de drenaje en av de los plateros, en los arcos  | Taxco De Alarcón - Av de los Plateros        | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.64       | 75.00                   | \$0.00     | \$35,000.00                  | \$35,000.00    | \$22,377.02    | \$22,377.02    | \$22,377.02  | \$22,377.02  | \$12,622.98   | \$0.00       | 63.93%  | 63.93%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 2                          | 12130      |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de drenaje en la calle de la florida.           | Taxco De Alarcón - Calle de la Florida       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.52       | 100.00                  | \$0.00     | \$15,000.00                  | \$15,000.00    | \$7,825.03     | \$7,825.03     | \$7,825.03   | \$7,825.03   | \$7,174.97    | \$0.00       | 52.17%  | 52.17%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 3                          | 12379      |      | 1                          | 1                  | Desasolve de barrancas en el municipio de taxco                | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon          | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.91       | 100.00                  | \$0.00     | \$40,000.00                  | \$40,000.00    | \$36,488.34    | \$36,488.34    | \$36,488.34  | \$36,488.34  | \$3,511.66    | \$0.00       | 91.22%  | 91.22%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 4                          | 12524      |      | 1                          | 1                  | Suministro y colocacion de rejilla en la calle de constitucion | Taxco De Alarcón - Calle Constitucion del 57 | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.50       | 150.00                  | \$0.00     | \$5,000.00                   | \$5,000.00     | \$2,500.00     | \$2,500.00     | \$2,500.00   | \$2,500.00   | \$2,500.00    | \$0.00       | 50.00%  | 50.00%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| Total de 1                 |            |      |                            |                    |                                                                |                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$95,000.00                  | \$95,000.00    | \$69,190.39    | \$69,190.39    | \$69,190.39  | \$69,190.39  | \$25,809.61   | \$0.00       |         |                              |                                        |                          |
| 5                          | 12004      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de Oficinas en casa Janna y palacio Municipal.  | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon          | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.80       | 100.00                  | \$0.00     | \$527,020.71                 | \$527,020.71   | \$482,104.41   | \$482,104.41   | \$419,230.00 | \$419,230.00 | \$44,916.30   | \$62,874.41  | 91.48%  | 79.55%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-4-5-1-3-9-             | Obras Transferibles      |
| 6                          | 12017      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de Cuartel Militar                              | Taxco De Alarcón - Bermeja                   | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.97       | 75.00                   | \$0.00     | \$428,672.18                 | \$428,672.18   | \$428,672.18   | \$428,672.18   | \$414,793.14 | \$414,793.14 | \$0.00        | \$13,879.04  | 100.00% | 96.76%                       | 1-2-3-6-7-                             | Obras Transferibles      |
| 7                          | 12019      |      | 1                          | 2                  | Rehabilitación de oficinas del c4                              | Taxco De Alarcón - Macarena S/N              | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$22,404.93                  | \$22,404.93    | \$22,404.93    | \$22,404.93    | \$22,404.93  | \$22,404.93  | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-4-                             | Obras Transferibles      |
| 8                          | 12027      |      | 2                          | 2                  | Colocacion de Bolardos en calle de la Muerte                   | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon          | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 250.00                  | \$0.00     | \$46,267.64                  | \$46,267.64    | \$46,267.64    | \$46,267.64    | \$46,267.64  | \$46,267.64  | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 9                          | 12531      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitacion de jardineras en el parque de bermeja           | Taxco De Alarcón - Barrio de Bermeja         | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$26,477.56                  | \$26,477.56    | \$26,477.56    | \$26,477.56    | \$26,477.56  | \$26,477.56  | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-4-                     | Obra del Dominio Público |
| 10                         | 12687      |      | 2                          | 2                  | Bacheo de calle 20 de noviembre                                | Taxco De Alarcón - 20 de noviembre           | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 1,000.00                | \$0.00     | \$9,765.01                   | \$9,765.01     | \$9,765.01     | \$9,765.01     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        | \$9,765.01   | 100.00% | 0.00%                        | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 11                         | 12691      |      | 2                          | 2                  | Demolición de piedra en el callejón de tlachichilpa            | Taxco De Alarcón - Callejón de Tlachichilpa  | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$12,760.00                  | \$12,760.00    | \$12,760.00    | \$12,760.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00        | \$12,760.00  | 100.00% | 0.00%                        | 1-2-3-5-4-                             | Obras Transferibles      |
| Total de 2                 |            |      |                            |                    |                                                                |                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$1,073,368.03               | \$1,073,368.03 | \$1,028,451.73 | \$1,028,451.73 | \$929,173.27 | \$929,173.27 | \$44,916.30   | \$99,278.46  |         |                              |                                        |                          |
| Total Programa             |            |      |                            |                    |                                                                |                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$1,168,368.03               | \$1,168,368.03 | \$1,097,642.12 | \$1,097,642.12 | \$998,363.66 | \$998,363.66 | \$70,725.91   | \$99,278.46  |         |                              |                                        |                          |

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         |            |                              |                |                |                |                |                |               |              |         |                              |                                        |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|
| No                                                                                 | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                           | Localidad y/o Colonia                                        | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión  |                              |                |                |                |                |                |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |  |
|                                                                                    |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        | Financiero               |  |
| 1                                                                                  | 12710      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de modulo de seguridad en el campamento               | Taxco De Alarcón - Campamento, en Taxco de Alarcon, Guerrero | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.26       | 100.00                  | \$0.00     | \$1,157,002.70               | \$1,157,002.70 | \$1,157,002.70 | \$1,157,002.70 | \$299,163.62   | \$299,163.62   | \$0.00        | \$857,839.08 | 100.00% | 25.86%                       | 1-2-3-5-7-                             | Obra del Dominio Público |  |
| Total de 2                                                                         |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$1,157,002.70               | \$1,157,002.70 | \$1,157,002.70 | \$1,157,002.70 | \$299,163.62   | \$299,163.62   | \$0.00        | \$857,839.08 |         |                              |                                        |                          |  |
| 2                                                                                  | 12598      |      | 1                          | 3                  | Rehabilitación de cuartel militar en el barrio de bermeja (fortamun) | Taxco De Alarcón - Barrio de Bermeja                         | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.65       | 75.00                   | \$0.00     | \$223,706.76                 | \$223,706.76   | \$223,706.77   | \$223,706.77   | \$145,529.70   | \$145,529.70   | \$-0.01       | \$78,177.07  | 100.00% | 65.05%                       | 1-2-3-5-4-                             | Obras Transferibles      |  |
| Total de 3                                                                         |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$223,706.76                 | \$223,706.76   | \$223,706.77   | \$223,706.77   | \$145,529.70   | \$145,529.70   | \$-0.01       | \$78,177.07  |         |                              |                                        |                          |  |
| 3                                                                                  | 12100      |      | 2                          | 5                  | Contingencia incendio en el relleno sanitario en Taxco de Alarcon    | Taxco De Alarcón - Cerro Gordo                               | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$2,327,515.64               | \$2,327,515.64 | \$2,327,515.64 | \$2,327,515.64 | \$2,326,215.64 | \$2,326,215.64 | \$0.00        | \$1,300.00   | 100.00% | 99.94%                       | 1-2-3-5-4-                             | Obras Transferibles      |  |
| Total de 5                                                                         |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$2,327,515.64               | \$2,327,515.64 | \$2,327,515.64 | \$2,327,515.64 | \$2,326,215.64 | \$2,326,215.64 | \$0.00        | \$1,300.00   |         |                              |                                        |                          |  |
| Total de 1                                                                         |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       |         |                              |                                        |                          |  |
| Total Programa                                                                     |            |      |                            |                    |                                                                      |                                                              |                                  |          |             |            |                         | \$0.00     | \$3,708,225.10               | \$3,708,225.10 | \$3,708,225.11 | \$3,708,225.11 | \$2,770,908.96 | \$2,770,908.96 | \$-0.01       | \$937,316.15 |         |                              |                                        |                          |  |

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                    |                                                        |                                         |                            |             |            |                         |                |                              |                |                |                |                |                |               |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                         | Localidad y/o Colonia                                  | Modalidad Ejecución                     | Contrato                   | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |                |                |                |                |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                    |                                                        |                                         |                            | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        | Financiero               |
| 1                                                                                 | 8896       |      | 1                          | 1                  | Medidores y Valvulas                                                                               | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Invitación a cuando menos tres personas | MTA-Faism-DF-2019-13P-8896 | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$2,448,750.00 | \$-2,448,750.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 2                                                                                 | 8897       |      | 1                          | 1                  | Macromedidores                                                                                     | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Adjudicación Directa                    | MTA-Faism-DF-2019-AD-8897  | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$465,778.40   | \$-465,778.40                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 3                                                                                 | 8898       |      | 1                          | 1                  | Reparacion de clarificador                                                                         | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon.                   | Adjudicación Directa                    | MTA-Faism-DF-2019-AD-8898  | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$198,275.21   | \$0.00                       | \$198,275.21   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$198,275.21   | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 4                                                                                 | 8899       |      | 1                          | 1                  | Construccion de 4 pozos para abastecimiento de Agua                                                | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Invitación a cuando menos tres personas |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$7,500,000.00 | \$-7,500,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 5                                                                                 | 8900       |      | 1                          | 1                  | Remozamiento de Planta Potabilizadora                                                              | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$180,000.00   | \$-180,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 6                                                                                 | 8901       |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de Planta Potabilizadora                                                            | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Invitación a cuando menos tres personas |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$2,400,000.00 | \$-2,400,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 7                                                                                 | 8902       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Tanque                                                                             | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$310,000.00   | \$-310,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 8                                                                                 | 8903       |      | 1                          | 1                  | Continuación de la Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en las Joyas del Progreso | Joyas Del Progreso - Joyas del Progreso                | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 1.00       | 120.00                  | \$1,000,000.00 | \$0.00                       | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-3-                             | Infraestructura          |
| 9                                                                                 | 8904       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Pozo Profundo y Deposito de Agua                                                   | San Juan De Dios (naranjas De Dios) - San Juan de Dios | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 1,457.00                | \$200,000.00   | \$-200,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 10                                                                                | 8919       |      | 1                          | 1                  | Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua en la comunidad de totoapa       | Totoapa - Totoapa                                      | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.30       | 314.00                  | \$850,000.00   | \$0.00                       | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$257,564.66   | \$257,564.66   | \$0.00        | \$592,435.34 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |
| 11                                                                                | 8920       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Bordo para Almacenar Agua                                                          | Huitzotla - Huitzotla                                  | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 75.00                   | \$650,000.00   | \$-650,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 12                                                                                | 8921       |      | 1                          | 1                  | Continuacion de la Red de distribucion de Agua Potable                                             | Taxco El Viejo - Rancho Viejo                          | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 461.00                  | \$850,000.00   | \$-850,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 13                                                                                | 8922       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Línea de Conduccion de Agua                                                        | Rancho Viejo - Rancho Viejo                            | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 461.00                  | \$850,000.00   | \$-850,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 14                                                                                | 8923       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Bordo para almacenar Agua                                                          | Icatepec - Icatepec                                    | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$850,000.00   | \$-850,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 15                                                                                | 8924       |      | 1                          | 1                  | Construccion de red de distribucion de agua                                                        | El Fraile - El Fraile                                  | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$1,000,000.00 | \$-1,000,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                          |                                                   |                                  |          |             |            |                         |                |                              |                |                |                |                |                |                |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                               | Localidad y/o Colonia                             | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |                |                |                |                |                | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                          |                                                   |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |
| 16                                                                                | 8943       |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion del deposito de agua del barrio de arriba                                                 | Huahuaxtla - Huahuaxtla                           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 75.00                   | \$650,000.00   | \$-650,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 17                                                                                | 8947       |      | 1                          | 1                  | Construccion de linea de conduccion de agua                                                              | Xochula - Xochula                                 | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$650,000.00   | \$-650,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 18                                                                                | 8949       |      | 1                          | 1                  | Construccion de linea de conduccion de agua del manantial hacia la comunidad                             | El Gavilán - El Gavilan                           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$650,000.00   | \$-650,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 19                                                                                | 9004       |      | 1                          | 1                  | Construccion de linea de conduccion de agua                                                              | Acuitlapán - San Francisco Acuitlapan             | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 500.00                  | \$1,200,000.00 | \$0.00                       | \$1,200,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,200,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 20                                                                                | 9005       |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje sanitario en la calle prol vicente guerrero del barrio de la carrera             | Tehuilotepec - Tehuilotepec                       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 2,367.00                | \$1,000,000.00 | \$-610,000.00                | \$390,000.00   | \$390,000.00   | \$390,000.00   | \$390,000.00   | \$390,000.00   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 21                                                                                | 9006       |      | 1                          | 1                  | Ampliacion de linea de agua calle de balcones II                                                         | Taxco De Alarcón - Balcones II                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 250.00                  | \$1,000,000.00 | \$-1,000,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 22                                                                                | 9007       |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de drenaje sanitario en la calle general mendoza                                          | Colonia Emiliano Zapata - Col. Emiliano Zapata.   | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 250.00                  | \$1,000,000.00 | \$-1,000,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 23                                                                                | 9008       |      | 1                          | 1                  | Construcción de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Taxco el Viejo                                      | Taxco El Viejo - Taxco el Viejo                   | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 700.00                  | \$1,200,000.00 | \$0.00                       | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$841,551.71   | \$841,551.71   | \$0.00         | \$358,448.29 | 100.00% | 70.13%                       | 1-2-3-5-6-                             | Infraestructura          |
| 24                                                                                | 9009       |      | 1                          | 1                  | Continuacion de la construccion del drenaje sanitario en cumbre soñada                                   | Taxco De Alarcón - Cumbre Soñada                  | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 250.00                  | \$960,000.00   | \$0.00                       | \$960,000.00   | \$960,000.00   | \$960,000.00   | \$290,897.55   | \$290,897.55   | \$0.00         | \$669,102.45 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 25                                                                                | 9010       |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de drenaje sanitario del callejon de huiyatengo                                           | Taxco De Alarcón - Huiyatengo                     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$850,000.00   | \$-850,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 26                                                                                | 9011       |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje sanitario en la col. el sacrificio                                               | Taxco De Alarcón - Colonia el Sacrificio          | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 100.00                  | \$1,000,000.00 | \$0.00                       | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$303,017.23   | \$303,017.23   | \$0.00         | \$696,982.77 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 27                                                                                | 9012       |      | 1                          | 1                  | Ampliacion de drenaje sanitario en la calle de la panoramica                                             | Taxco De Alarcón - Panoramica                     | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$850,000.00   | \$-850,000.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 28                                                                                | 9013       |      | 1                          | 1                  | Construccion de Drenaje Sanitario y Pluvial en el Callejon de la Florida                                 | Taxco De Alarcón -                                | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 50,432.00               | \$960,000.00   | \$-635,007.54                | \$324,992.46   | \$324,992.46   | \$324,992.46   | \$324,992.46   | \$324,992.46   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-5-1-1-2-                     | Obra del Dominio Público |
| 29                                                                                | 9024       |      | 1                          | 1                  | Construcción de Drenaje Sanitario en el Callejón Prolongación Nicolas Bravo, en San Miguel Acuitlapán    | Acuitlapán - San Miguel Acuitlapan                | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.93       | 4,006.00                | \$1,200,000.00 | \$0.00                       | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,121,896.54 | \$1,121,896.54 | \$0.00         | \$78,103.46  | 100.00% | 93.49%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 30                                                                                | 9025       |      | 1                          | 1                  | Rehabilitacion de drenaje sanitario en la calle del minero, barrio de pedro martin (cierre de registros) | Taxco De Alarcón - Calle del Minero, Pedro Martín | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 250.00                  | \$1,000,000.00 | \$-900,000.00                | \$100,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$100,000.00   | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                    |                                                                |                      |                            |             |            |                         |                |                              |                |                |                |                |                |               |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                         | Localidad y/o Colonia                                          | Modalidad Ejecución  | Contrato                   | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |                |                |                |                |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                    |                                                                |                      |                            | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio | Por Liquidar | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |
| 31                                                                                | 9026       |      | 1                          | 1                  | Ampliacion de drenaje sanitario balcones ii                                                                                                                        | Taxco De Alarcón - Barrio de Balcones II                       | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.00       | 250.00                  | \$1,000,000.00 | \$-1,000,000.00              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 32                                                                                | 11905      |      | 1                          | 1                  | Suministro y colocacion de medidores en toma domiciliaria de agua potable en los barrios de la periferia de la ciudad                                              | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                            | Adjudicación Directa | MTA-Faism-DF-2019-AD-11905 | 1.00        | 0.90       | 250.00                  | \$0.00         | \$1,264,064.23               | \$1,264,064.23 | \$1,264,064.23 | \$1,264,064.23 | \$1,141,843.24 | \$1,141,843.24 | \$0.00        | \$122,220.99 | 100.00% | 90.33%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |
| 33                                                                                | 11906      |      | 1                          | 1                  | Suministro y colocacion de medidores en tomas domiciliaria de agua potable en la zona centro y alta de la ciudad                                                   | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                            | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 1.00       | 250.00                  | \$0.00         | \$1,184,690.00               | \$1,184,690.00 | \$1,184,690.00 | \$1,184,690.00 | \$1,184,690.00 | \$1,184,690.00 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |
| 34                                                                                | 12124      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje pluvial y muros de contención en la calle de acceso al centro de rehabilitación integral guerrero crig tramo: del km cero al quinientos    | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                            | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.70       | 100.00                  | \$0.00         | \$1,250,000.00               | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$878,232.76   | \$878,232.76   | \$0.00        | \$371,767.24 | 100.00% | 70.26%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |
| 35                                                                                | 12125      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje pluvial y muros de contención en la calle de acceso al centro de rehabilitación integral guerrero crig tramo: del km quinientos uno al mil | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                            | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00         | \$1,250,000.00               | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |
| 36                                                                                | 12126      |      | 1                          | 1                  | Construcción de línea de conducción de agua potable en calle balcones ii, barrio de bermeja                                                                        | Taxco De Alarcón - Balcones II                                 | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00         | \$1,000,000.00               | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$904,311.28   | \$904,311.28   | \$0.00        | \$95,688.72  | 100.00% | 90.43%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |
| 37                                                                                | 12127      |      | 1                          | 1                  | Ampliacion de drenaje sanitario en calle balcones ii, barrio de bermeja                                                                                            | Taxco De Alarcón - Balcones II                                 | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00         | \$1,000,000.00               | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$904,356.33   | \$904,356.33   | \$0.00        | \$95,643.67  | 100.00% | 90.44%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 38                                                                                | 12131      |      | 1                          | 1                  | Colocacion de macromedidores en tanques de abastecimiento de agua de la ciudad.                                                                                    | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                            | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.96       | 200.00                  | \$0.00         | \$470,174.79                 | \$470,174.79   | \$470,174.79   | \$470,174.79   | \$449,655.36   | \$449,655.36   | \$0.00        | \$20,519.43  | 100.00% | 95.64%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |
| 39                                                                                | 12133      |      | 1                          | 1                  | Mejoramiento y desasolve de la presa san marcos                                                                                                                    | Taxco De Alarcón - Carretera Federal Taxco - Tetipac           | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00         | \$1,491,817.78               | \$1,491,817.78 | \$1,491,817.78 | \$1,491,817.78 | \$1,491,817.78 | \$1,491,817.78 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-3-                             | Obras Transferibles      |
| 40                                                                                | 12138      |      | 1                          | 1                  | Continuacion del mejoramiento y desasolve de la presa san marcos.                                                                                                  | Taxco De Alarcón - aun costado de la carretera Taxco - Tetipac | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00         | \$1,475,655.72               | \$1,475,655.72 | \$1,475,655.72 | \$1,475,655.72 | \$1,475,655.72 | \$1,475,655.72 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-3-                             | Obras Transferibles      |
| 41                                                                                | 12276      |      | 1                          | 1                  | Construcción de pozo artesiano y tanque de agua en san juan de dios                                                                                                | San Juan De Dios (naranjas De Dios) - San Juan de Dios         | Adjudicación Directa |                            | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00         | \$1,200,000.00               | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | \$1,082,070.50 | \$1,082,070.50 | \$0.00        | \$117,929.50 | 100.00% | 90.17%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obras Transferibles      |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                 |                                                                                          |                                  |          |             |            |                         |            |                              |                |                |                |                |                |               |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                      | Localidad y/o Colonia                                                                    | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión  |                              |                |                |                |                |                |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                 |                                                                                          |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio | Por Liquidar | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |
| 42                                                                                | 12284      |      | 1                          | 1                  | Continuación de la construccion de drenaje sanitario de la calle principal hacia abajo, a un lado del rio en el espejo potrero. | Taxco De Alarcón - Espejo Potrero                                                        | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00     | \$1,301,800.00               | \$1,301,800.00 | \$1,301,800.00 | \$1,301,800.00 | \$1,172,155.07 | \$1,172,155.07 | \$0.00        | \$129,644.93 | 100.00% | 90.04%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |
| 43                                                                                | 12314      |      | 1                          | 1                  | Rehabilitación de Bóveda y Bacheo en la calle de la Catarina                                                                    | Taxco De Alarcón - Barrio de la Catarina                                                 | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$178,523.57                 | \$178,523.57   | \$178,523.57   | \$178,523.57   | \$178,523.57   | \$178,523.57   | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 44                                                                                | 12408      |      | 1                          | 1                  | Rehabilitación de drenaje sanitario en la colonia Emiliano Zapata, entre la comisaria y la calle cuadra                         | Taxco De Alarcón - Colonia Emiliano Zapata                                               | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 200.00                  | \$0.00     | \$1,000,000.00               | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$902,249.21   | \$902,249.21   | \$0.00        | \$97,750.79  | 100.00% | 90.22%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 45                                                                                | 12427      |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje Pluvial en la calle de Tajos, de la capilla a la calle del rastro.                                      | Taxco De Alarcón - Barrio de Tajos                                                       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 150.00                  | \$0.00     | \$124,607.99                 | \$124,607.99   | \$124,607.99   | \$124,607.99   | \$124,607.99   | \$124,607.99   | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 46                                                                                | 12494      |      | 1                          | 1                  | Construccion de sanitarios en la escuela primaria rural federal emiliano zapata                                                 | San Pedro Chichila - San Pedro Chichila                                                  | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 100.00                  | \$0.00     | \$400,527.29                 | \$400,527.29   | \$400,527.29   | \$400,527.29   | \$320,767.10   | \$320,767.10   | \$0.00        | \$79,760.19  | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 47                                                                                | 12500      |      | 1                          | 1                  | Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Pedro Ascencio de Alquisiras, Barrio de la Vista                                  | Taxco De Alarcón - Barrio de la Vista                                                    | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$337,377.52                 | \$337,377.52   | \$337,377.52   | \$337,377.52   | \$337,377.52   | \$337,377.52   | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 48                                                                                | 12516      |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje Sanitario en la comunidad de San Pedro Chichila.                                                        | San Pedro Chichila - San Pedro Chichila                                                  | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$175,035.72                 | \$175,035.72   | \$175,035.72   | \$175,035.72   | \$175,035.72   | \$175,035.72   | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |
| 49                                                                                | 12521      |      | 1                          | 1                  | Mejoramiento de casas de salud de San Juan de Dios, Casahuates y Temaxcalapa                                                    | Taxco De Alarcón - San Juan de Dios , Casahuates y Temaxcalapa                           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 300.00                  | \$0.00     | \$939,357.91                 | \$939,357.91   | \$939,357.91   | \$939,357.91   | \$658,765.22   | \$658,765.22   | \$0.00        | \$280,592.69 | 100.00% | 70.13%                       | 1-2-3-5-2-1-                           | Obras Transferibles      |
| 50                                                                                | 12522      |      | 1                          | 1                  | Construcción de bordo para almacenar agua                                                                                       | Huitzotla - Huitzotla                                                                    | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00     | \$635,000.00                 | \$635,000.00   | \$635,000.00   | \$635,000.00   | \$571,773.71   | \$571,773.71   | \$0.00        | \$63,226.29  | 100.00% | 90.04%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obras Transferibles      |
| 51                                                                                | 12523      |      | 1                          | 1                  | Construcción de olla de captación de agua pluvial en cucharillo.                                                                | El Cucharillo (plaza De Gallos) - El Cucharillo                                          | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.93       | 75.00                   | \$0.00     | \$690,000.00                 | \$690,000.00   | \$641,013.35   | \$641,013.35   | \$641,013.35   | \$641,013.35   | \$48,986.65   | \$0.00       | 92.90%  | 92.90%                       | 1-2-3-5-3-5-1-1-2-5-1-3-9-             | Obra del Dominio Público |
| 52                                                                                | 12525      |      | 1                          | 1                  | Mejoramiento de casa de salud de Huahuaxtla, Teacalco, Texcaltitla, San Miguel Acuitlapan, Cacalotenango y San Juan Union.      | Taxco De Alarcón - Huixtla, Acamixtla, Texcaltitla, San Miguel Acuitlapan ,Rancho Viejo. | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 500.00                  | \$0.00     | \$931,668.24                 | \$931,668.24   | \$931,668.24   | \$931,668.24   | \$653,372.52   | \$653,372.52   | \$0.00        | \$278,295.72 | 100.00% | 70.13%                       | 1-2-3-5-2-1-                           | Obras Transferibles      |
| 53                                                                                | 12527      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje sanitario en la calle rubi col. renacimiento embovedado de aguas servidas                               | Taxco De Alarcón - Calle Rubi, Col. Renacimiento                                         | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 100.00                  | \$0.00     | \$1,700,000.00               | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | \$1,361,465.52 | \$1,361,465.52 | \$0.00        | \$338,534.48 | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |
| 54                                                                                | 12528      |      | 1                          | 1                  | Apoyo a la vivienda construcción de cuarto dormitorio                                                                           | Tlamacazapa - Tlamacazapa                                                                | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.98       | 10.00                   | \$0.00     | \$71,680.53                  | \$71,680.53    | \$70,071.80    | \$70,071.80    | \$70,071.80    | \$70,071.80    | \$1,608.73    | \$0.00       | 97.76%  | 97.76%                       | 1-2-3-5-1-5-1-1-2-5-1-3-9-             | Obras Transferibles      |



| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                 |                                               |                                  |          |             |            |                         |            |                              |                |                |                |                |                |               |              |          |            |                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------|------------------------------|----------------------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                      | Localidad y/o Colonia                         | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión  |                              |                |                |                |                |                |               |              | % Avance |            | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                 |                                               |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio | Por Liquidar | Fisico   | Financiero |                              |                                        |
| 55                                                                                | 12529      |      | 1                          | 1                  | Continuacion y terminacion del mejoramiento y desasolve de la presa san marcos                                                                  | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$1,133,190.08               | \$1,133,190.08 | \$1,133,190.08 | \$1,133,190.08 | \$1,133,190.08 | \$1,133,190.08 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 56                                                                                | 12552      |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje sanitario en la calle miguel hidalgo en tehuilotepec                                                                    | Tehuilotepec - Tehuilotepec                   | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$160,001.32                 | \$160,001.32   | \$160,001.32   | \$160,001.32   | \$160,001.32   | \$160,001.32   | \$0.00        | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-5-1-3-9-   | Obra del Dominio Público               |
| 57                                                                                | 12580      |      | 1                          | 1                  | Rehabilitación de drenaje sanitario del callejón huiyatengo                                                                                     | Taxco De Alarcón - Callejón Huiyatengo        | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 200.00                  | \$0.00     | \$850,000.00                 | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$257,564.65   | \$257,564.65   | \$0.00        | \$592,435.35 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |
| 58                                                                                | 12602      |      | 1                          | 1                  | Equipamiento y mejoramiento de sistema de agua en el cárcamo no .4                                                                              | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon, Guerrero | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 1,000.00                | \$0.00     | \$1,526,719.96               | \$1,526,719.96 | \$1,526,719.96 | \$1,526,719.96 | \$1,375,091.50 | \$1,375,091.50 | \$0.00        | \$151,628.46 | 100.00%  | 90.07%     | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 59                                                                                | 12605      |      | 1                          | 1                  | Continuación de la red de distribución de agua potable                                                                                          | Taxco El Viejo - Comunidad de Taxco el viejo  | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 300.00                  | \$0.00     | \$850,000.00                 | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$596,099.14   | \$596,099.14   | \$0.00        | \$253,900.86 | 100.00%  | 70.13%     | 1-2-3-5-3-                   | Obras Transferibles                    |
| 60                                                                                | 12606      |      | 1                          | 1                  | Construcción de red de distribución de agua                                                                                                     | El Fraile - Comunidad del Frayle              | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 200.00                  | \$0.00     | \$1,000,000.00               | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$303,017.24   | \$303,017.24   | \$0.00        | \$696,982.76 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-3-                   | Obras Transferibles                    |
| 61                                                                                | 12607      |      | 1                          | 1                  | Construcción de linea de conducción de agua manantial hacia la comunidad                                                                        | El Gavilán - El Gavilan                       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 180.00                  | \$0.00     | \$650,000.00                 | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$196,961.20   | \$196,961.20   | \$0.00        | \$453,038.80 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-3-                   | Obras Transferibles                    |
| 62                                                                                | 12610      |      | 1                          | 1                  | Equipamento y mejoramiento de sistema de agua en el cárcamo no. 2                                                                               | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon, Guerrero | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 1,000.00                | \$0.00     | \$1,526,720.01               | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,375,091.55 | \$1,375,091.55 | \$0.00        | \$151,628.46 | 100.00%  | 90.07%     | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 63                                                                                | 12611      |      | 1                          | 1                  | Equipamiento y mejoramiento de sistema de agua potable en el cárcamo galicia                                                                    | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 1,000.00                | \$0.00     | \$1,526,720.01               | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 64                                                                                | 12612      |      | 1                          | 1                  | Equipamiento y mejoramiento de sistema de agua potable en el carcamo no. 1                                                                      | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 1,000.00                | \$0.00     | \$1,526,720.01               | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 65                                                                                | 12613      |      | 1                          | 1                  | Equipamiento y mejoramiento de sistema de agua en el cárcamo no. 3                                                                              | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 1,000.00                | \$0.00     | \$1,526,720.01               | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,526,720.01 | \$1,375,091.55 | \$1,375,091.55 | \$0.00        | \$151,628.46 | 100.00%  | 90.07%     | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |
| 66                                                                                | 12637      |      | 1                          | 1                  | Continuación de la construcción de drenaje sanitario a un costado del camino antiguo a chascalco barrio del llano(embovedado de aguas servidas) | Taxco De Alarcón - Barrio del Llano           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 200.00                  | \$0.00     | \$650,000.00                 | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$650,000.00   | \$455,840.51   | \$455,840.51   | \$0.00        | \$194,159.49 | 100.00%  | 70.13%     | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |
| 67                                                                                | 12638      |      | 1                          | 1                  | Construccion de tanque y linea de conduccion de agua en huahuaxtla                                                                              | Huahuaxtla - Huahuaxtla                       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.90       | 100.00                  | \$0.00     | \$632,947.56                 | \$632,947.56   | \$632,947.56   | \$632,947.56   | \$569,053.00   | \$569,053.00   | \$0.00        | \$63,894.56  | 100.00%  | 89.91%     | 1-2-3-5-3-                   | Obra del Dominio Público               |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                       |                                                        |                                         |                            |             |            |           |                         |                 |                              |                 |                 |                 |                 |                |                |              |         |                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                            | Localidad y/o Colonia                                  | Modalidad Ejecución                     | Contrato                   | Metas       |            |           | Número de Beneficiarios | Inversión       |                              |                 |                 |                 |                 |                |                | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                       |                                                        |                                         |                            | Programadas | Alcanzadas |           |                         | Autorizada      | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado      | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada         | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        |
| 68                                                                                | 12674      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje sanitario en la calle a un costado de la ciudad judicial( embovedado de aguas servidas)       | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon, guerrero          | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.50       | 300.00    | \$0.00                  | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00               | \$1,500,000.00  | \$1,500,000.00  | \$753,232.76    | \$753,232.76    | \$0.00         | \$746,767.24   | 100.00%      | 50.22%  | 1-2-3-5-6-                   | Obras Transferibles                    |
| 69                                                                                | 12695      |      | 2                          | 1                  | Red de drenaje y sistema de tratamiento de agua residuales san juan de dios                                           | San Juan De Dios (naranjas De Dios) - San juan de Dios | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 200.00    | \$0.00                  | \$300,000.00    | \$300,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$300,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 70                                                                                | 12696      |      | 2                          | 1                  | Construccion de Red de drenaje y sistema de tratamiento de agua residuales en Hueymatla                               | Hueymatla - Hueymatla                                  | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 200.00    | \$0.00                  | \$300,000.00    | \$300,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$300,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 71                                                                                | 12698      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje sanitario en la unidad habitacional infonavit                                                 | Taxco De Alarcón - Unidad Habitacional Infonavit       | Invitación a cuando menos tres personas |                            | 1.00        | 0.00       | 400.00    | \$0.00                  | \$2,300,000.00  | \$2,300,000.00               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$2,300,000.00 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 72                                                                                | 12700      |      | 1                          | 1                  | Construcción de drenaje sanitario en calle tercera de guadalupe                                                       | Taxco De Alarcón - Guadalupe                           | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.30       | 200.00    | \$0.00                  | \$517,389.67    | \$517,389.67                 | \$517,389.67    | \$517,389.67    | \$156,777.99    | \$156,777.99    | \$0.00         | \$360,611.68   | 100.00%      | 30.30%  | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |
| 73                                                                                | 12701      |      | 1                          | 1                  | Construccion de drenaje sanitario y empedrado de la calle de los Izotes, BArrio de los Izotes                         | Taxco De Alarcón - Izotes                              | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.00       | 200.00    | \$0.00                  | \$1,000,000.00  | \$1,000,000.00               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,000,000.00 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 74                                                                                | 12720      |      | 1                          | 1                  | Construcción de alcantarilla en calle principal en el espejo potrero                                                  | Taxco De Alarcón - Espejo Potrero                      | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 1.00       | 100.00    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$360,716.29    | \$360,716.29    | \$360,716.29    | \$360,716.29    | \$-360,716.29  | \$0.00         | 100.00%      | 100.00% | 1-2-3-5-6-                   | Obra del Dominio Público               |
| Total de 1                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                                       |                                                        |                                         |                            |             |            |           | \$34,922,803.61         | \$13,049,573.98 | \$47,972,377.59              | \$42,884,223.29 | \$42,884,223.29 | \$34,580,900.22 | \$34,580,900.22 | \$5,088,154.30 | \$8,303,323.07 |              |         |                              |                                        |
| 75                                                                                | 9101       |      |                            | 10                 | Padron de usuarios 18,000 (gastos indirectos)                                                                         | Taxco De Alarcón - Taxco de alarcon                    | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$1,200,000.00          | \$0.00          | \$1,200,000.00               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,200,000.00 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 76                                                                                | 9102       |      |                            | 10                 | 200 km. de Catastro de Redes (Gastos Indirectos)                                                                      | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$2,400,000.00          | \$-684,257.72   | \$1,715,742.28               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,715,742.28 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 77                                                                                | 9103       |      |                            | 10                 | Gastos indirectos                                                                                                     | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                    | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$1,000,000.00          | \$0.00          | \$1,000,000.00               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,000,000.00 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| Total de 10                                                                       |            |      |                            |                    |                                                                                                                       |                                                        |                                         |                            |             |            |           | \$4,600,000.00          | \$-684,257.72   | \$3,915,742.28               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$3,915,742.28 | \$0.00         |              |         |                              |                                        |
| 78                                                                                | 9048       |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de Camino Rural en el Río de Chontacuatlan tramos: Los Cuatro rebombes - la caja rompedora del Potrero | Taxco De Alarcón - Río de Chontalcuatlán               | Adjudicación Directa                    |                            | 1.00        | 0.80       | 50,432.00 | \$924,000.00            | \$0.00          | \$924,000.00                 | \$924,000.00    | \$924,000.00    | \$739,996.56    | \$739,996.56    | \$0.00         | \$184,003.44   | 100.00%      | 80.09%  | 1-2-3-5-9-                   | Obra del Dominio Público               |
| 79                                                                                | 9049       |      | 2                          | 2                  | Alumbrado Publico en la Zona Urbana del Municipio                                                                     | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                    | Invitación a cuando menos tres personas |                            | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$6,500,000.00          | \$-6,500,000.00 | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 80                                                                                | 9050       |      | 2                          | 2                  | Alumbrado Publico                                                                                                     | Joyas Del Progreso - Las Joyas del Progreso            | Administración Directa (Entidad)        |                            | 1.00        | 0.00       | 120.00    | \$200,000.00            | \$0.00          | \$200,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$200,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |
| 81                                                                                | 9051       |      | 2                          | 2                  | Bacheo de empedrado de la ciudad.                                                                                     | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                    | Invitación a cuando menos tres personas | MTA-Faism-DF-2019-13P-9051 | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$7,000,000.00          | \$-5,273,454.55 | \$1,726,545.45               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,726,545.45 | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                  |                            |             |            |                         |                |                              |                |                |                |                |                |                |              |         |                              |                                        |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                         | Localidad y/o Colonia                                                                                         | Modalidad Ejecución              | Contrato                   | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |                |                |                |                |                | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                  |                            | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |                          |
| 82                                                                                | 9052       |      | 2                          | 2                  | Pavimentacion de la calle del invernadero espejo potrero                                                                           | Taxco De Alarcón - Espejo Potrero                                                                             | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 0.00       | 100.00                  | \$1,200,000.00 | \$-133,071.42                | \$1,066,928.58 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,066,928.58 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |
| 83                                                                                | 9053       |      | 2                          | 2                  | Empedrado de calle lomas doradas, balcones ii                                                                                      | Taxco De Alarcón - Balcones II                                                                                | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 0.00       | 200.00                  | \$355,898.39   | \$0.00                       | \$355,898.39   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$355,898.39   | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |
| 84                                                                                | 11660      |      | 2                          | 2                  | Bacheo de calles circuito centro de la ciudad (benito juarez, cuauhtemoc, miguel hidalgo, morelos, juan ruiz de alarcon, reforma.) | Taxco De Alarcón - Calles Benito Juarez, Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo, Morelos, Juan Ruiz de Alarcon, Reforma). | Adjudicación Directa             | MTA-Faism-DF-2019-AD-11660 | 1.00        | 1.00       | 300.00                  | \$0.00         | \$545,744.49                 | \$545,744.49   | \$545,744.49   | \$545,744.49   | \$545,744.49   | \$545,744.49   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-                             | Infraestructura          |                          |
| 85                                                                                | 11830      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de Alumbrado Publico en la periferia de la Ciudad                                                                   | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                                                           | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 0.90       | 250.00                  | \$0.00         | \$1,749,936.75               | \$1,749,936.75 | \$1,749,936.75 | \$1,749,936.75 | \$1,579,434.16 | \$1,579,434.16 | \$0.00         | \$170,502.59 | 100.00% | 90.26%                       | 1-2-3-5-4-                             | Obra del Dominio Público |                          |
| 86                                                                                | 11831      |      | 2                          | 2                  | Bacheo de calle tramos criticos: arcos - chorrillo - vista - plazuela de la garita                                                 | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                                                           | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 1.00       | 250.00                  | \$0.00         | \$283,619.83                 | \$283,619.83   | \$283,619.83   | \$283,619.83   | \$283,619.83   | \$283,619.83   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Infraestructura          |                          |
| 87                                                                                | 11851      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de camino al huixteco                                                                                               | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                                                           | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 1.00       | 250.00                  | \$0.00         | \$419,732.97                 | \$419,732.97   | \$419,732.97   | \$419,732.97   | \$419,732.97   | \$419,732.97   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-9-                             | Obra del Dominio Público |                          |
| 88                                                                                | 12037      |      | 2                          | 2                  | Bacheo de calles 1ra y 2da de Espiritu Santo y Balcones en el Barrio de Bermeja.                                                   | Taxco De Alarcón - Barrio de Bermeja                                                                          | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00         | \$283,439.63                 | \$283,439.63   | \$283,439.63   | \$283,439.63   | \$283,439.63   | \$283,439.63   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |                          |
| 89                                                                                | 12249      |      | 2                          | 2                  | Construcción de muro de contención y calle de los manantiales, en el barrio de agua blanca                                         | Taxco De Alarcón - Calle los Manantiales                                                                      | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 1.00       | 75.00                   | \$0.00         | \$518,409.90                 | \$518,409.90   | \$518,409.90   | \$518,409.90   | \$518,409.90   | \$518,409.90   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |                          |
| 90                                                                                | 12262      |      | 2                          | 2                  | Construcción de calle segunda de vicente guerrero.                                                                                 | Taxco De Alarcón - Barrio Vicente Guerrero.                                                                   | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 0.91       | 100.00                  | \$0.00         | \$643,503.81                 | \$643,503.81   | \$643,503.81   | \$643,503.81   | \$582,628.17   | \$582,628.17   | \$0.00         | \$60,875.64  | 100.00% | 90.54%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-5-1-3-9-             | Obra del Dominio Público |                          |
| 91                                                                                | 12292      |      | 2                          | 2                  | Pavimentación de la calle principal de acceso a cerro gordo                                                                        | Cerro Gordo - Comunidad de Cerro Gordo                                                                        | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00         | \$850,000.00                 | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$850,000.00   | \$0.00       | \$0.00  | 100.00%                      | 100.00%                                | 1-2-3-5-5-2-             | Obra del Dominio Público |
| 92                                                                                | 12362      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitacion de calle del Rastro a la altura de acceso a la "Loma del Perro"                                                     | Taxco De Alarcón - Loma del Perro , Barrios del Rastro                                                        | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00         | \$132,302.86                 | \$132,302.86   | \$132,302.86   | \$132,302.86   | \$132,302.86   | \$132,302.86   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-                     | Obra del Dominio Público |                          |
| 93                                                                                | 12378      |      | 2                          | 2                  | Construcción de Muro de Contención y Rehabilitación de Calle al panteón en Zacatecolotla.                                          | Zacatecolotla - Comunidad de Zacatecolotla.                                                                   | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 1.00       | 75.00                   | \$0.00         | \$271,691.90                 | \$271,691.90   | \$271,691.90   | \$271,691.90   | \$271,691.90   | \$271,691.90   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-6-5-1-3-9-             | Obra del Dominio Público |                          |
| 94                                                                                | 12415      |      | 2                          | 2                  | Pavimentación de calle Principal de acceso a Icatepec                                                                              | Icatepec - Icatepec                                                                                           | Administración Directa (Entidad) |                            | 1.00        | 1.00       | 75.00                   | \$0.00         | \$634,245.72                 | \$634,245.72   | \$634,245.72   | \$634,245.72   | \$634,245.72   | \$634,245.72   | \$0.00         | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-5-1-5-1-1-2-                   | Obra del Dominio Público |                          |
| 95                                                                                | 12577      |      | 2                          | 2                  | Empedrado de la calle en el barrio de pedro martin                                                                                 | Taxco De Alarcón - Barrio de Pedro Martin                                                                     | Adjudicación Directa             |                            | 1.00        | 0.70       | 150.00                  | \$0.00         | \$1,000,000.00               | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$700,063.01   | \$700,063.01   | \$0.00         | \$299,936.99 | 100.00% | 70.01%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |                          |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                             |                                                                |                                  |          |             |            |                         |                 |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |         |                              |                                        |                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|--|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                  | Localidad y/o Colonia                                          | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión       |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                | % Avance       |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |  |  |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                             |                                                                |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada      | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado      | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada          | Sub ejercicio  | Por Liquidar   | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |  |  |
| 96                                                                                | 12614      |      | 2                          | 2                  | Mejoramiento de calle de acceso a bodega de fertilizante                                                    | San Pedro Chichila - San Pedro Chichila                        | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.45       | 100.00                  | \$0.00          | \$107,384.62                 | \$107,384.62    | \$48,636.04     | \$48,636.04     | \$48,636.04     | \$48,636.04     | \$58,748.58    | \$0.00         | 45.29%  | 45.29%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obras Transferibles      |  |  |
| 97                                                                                | 12632      |      | 2                          | 2                  | Pavimentación con concreto hidráulico de calle a la escuela en la comunidad de san miguel y huertas         | San Miguel Y Huerta - San Miguel y Huertas                     | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.99       | 100.00                  | \$0.00          | \$320,000.00                 | \$320,000.00    | \$317,940.44    | \$317,940.44    | \$317,940.44    | \$317,940.44    | \$2,059.56     | \$0.00         | 99.36%  | 99.36%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-5-2-                   | Obra del Dominio Público |  |  |
| 98                                                                                | 12635      |      | 2                          | 2                  | Mejoramiento del andador del atache                                                                         | Taxco De Alarcón - Atache                                      | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 200.00                  | \$0.00          | \$244,642.06                 | \$244,642.06    | \$244,642.06    | \$244,642.06    | \$195,924.54    | \$195,924.54    | \$0.00         | \$48,717.52    | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |  |  |
| 99                                                                                | 12673      |      | 2                          | 2                  | Construcción de muro de contención en el panteón municipal de la localidad de landa                         | Taxco De Alarcón - Landa                                       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00          | \$182,846.12                 | \$182,846.12    | \$182,846.12    | \$182,846.12    | \$182,846.12    | \$182,846.12    | \$0.00         | \$0.00         | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-4-                     | Obra del Dominio Público |  |  |
| 100                                                                               | 12676      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de muro de contención y empedrado de calle del Huixteco ( crucero adobes - P. A. Alquisiras) | Taxco De Alarcón - Calle Huixteco                              | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.27       | 500.00                  | \$0.00          | \$260,000.00                 | \$260,000.00    | \$69,804.00     | \$69,804.00     | \$69,804.00     | \$69,804.00     | \$190,196.00   | \$0.00         | 26.85%  | 26.85%                       | 5-1-1-2-1-2-3-5-4-                     | Obra del Dominio Público |  |  |
| 101                                                                               | 12689      |      | 2                          | 2                  | Construcción de pavimento hidráulico en la calle del estudiante, en arroyo                                  | Arroyo - Calle del estudiante en Arroyo                        | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.94       | 100.00                  | \$0.00          | \$314,899.78                 | \$314,899.78    | \$314,899.78    | \$314,899.78    | \$296,740.28    | \$296,740.28    | \$0.00         | \$18,159.50    | 100.00% | 94.23%                       | 1-2-3-5-5-2-5-1-1-2-5-1-3-9-           | Obra del Dominio Público |  |  |
| 102                                                                               | 12690      |      | 2                          | 2                  | Bacheo de calle constitución del 57 en barrio de la mora                                                    | Taxco De Alarcón - calle del 57 en el Barrio de la Mora.       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 500.00                  | \$0.00          | \$600,000.00                 | \$600,000.00    | \$600,000.00    | \$600,000.00    | \$480,517.25    | \$480,517.25    | \$0.00         | \$119,482.75   | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-6-                             | Obra del Dominio Público |  |  |
| 103                                                                               | 12692      |      | 2                          | 2                  | Rehabilitación de alumbrado publico en la zona rural del municipio de taxco de alarcon                      | Taxco De Alarcón - Zona Rural del Municipio, Taxco de Alarcon  | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.80       | 300.00                  | \$0.00          | \$1,750,063.26               | \$1,750,063.26  | \$1,750,063.26  | \$1,750,063.26  | \$1,401,559.28  | \$1,401,559.28  | \$0.00         | \$348,503.98   | 100.00% | 80.09%                       | 1-2-3-5-3-                             | Obra del Dominio Público |  |  |
| 104                                                                               | 12694      |      | 2                          | 2                  | Aportación al Programa 3x1 (Cobertura Municipal)                                                            | Taxco De Alarcón - Cobertura Municipal                         | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 51,423.00               | \$0.00          | \$6,000,000.00               | \$6,000,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$6,000,000.00 | \$0.00         | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |  |  |
| 105                                                                               | 12702      |      | 2                          | 2                  | Empedrado de la calle huiyatengo de j nibbi a loma larga                                                    | Taxco De Alarcón - calle de huiyatengo de j nibbi a loma larga | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 200.00                  | \$0.00          | \$600,000.00                 | \$600,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$600,000.00   | \$0.00         | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |  |  |
| 106                                                                               | 12705      |      | 2                          | 2                  | Construcción de muro de contención y empedrado en el barrio de los izotes                                   | Taxco De Alarcón - Barrio de losizotes                         | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00          | \$260,000.00                 | \$260,000.00    | \$1,000,000.00  | \$1,000,000.00  | \$900,431.03    | \$900,431.03    | \$-740,000.00  | \$99,568.97    | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-4-                             | Obra del Dominio Público |  |  |
| 107                                                                               | 12727      |      | 2                          | 2                  | Construcción de muro perimetral en el centro de salud de atzala                                             | Atzala (atzala De La Asunción) - En la comunidad de Atzala     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$75,754.31     | \$75,754.31     | \$-250,000.00  | \$174,245.69   | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-2-1-                           | Obra del Dominio Público |  |  |
| Total de 2                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                             |                                                                |                                  |          |             |            |                         | \$16,179,898.39 | \$6,065,937.73               | \$22,245,836.12 | \$13,035,459.56 | \$13,035,459.56 | \$11,511,462.49 | \$11,511,462.49 | \$9,210,376.56 | \$1,523,997.07 |         |                              |                                        |                          |  |  |
| 108                                                                               | 9054       |      | 1                          | 3                  | Apoyo para las viviendas.                                                                                   | El Gavilán - El Gavilán                                        | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,200,000.00  | \$0.00                       | \$1,200,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,200,000.00 | \$0.00         | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |  |  |
| 109                                                                               | 9055       |      | 1                          | 3                  | Apoyo para la terminación de vivienda                                                                       | Santo Domingo - Santo Domingo                                  | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,000,000.00  | \$-539,806.31                | \$460,193.69    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$460,193.69   | \$0.00         | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |  |  |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         |          |             |            |                         |                |                              |                |                |                |              |              |                |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                                                                                                                          | Localidad y/o Colonia                 | Modalidad Ejecución                     | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |                |                |              |              |                | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                         |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida   | Devengada      | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        | Financiero               |
| 110                                                                               | 9056       |      | 1                          | 3                  | Apoyo a la Vivienda Construcción de Cuartos Dormitorios en Tecuiclaipa                                                                                                                                                                                              | Tecuiclaipa - Tecuiclaipa             | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.60       | 75.00                   | \$1,200,000.00 | \$250,000.00                 | \$1,450,000.00 | \$1,450,000.00 | \$1,450,000.00 | \$872,500.00 | \$872,500.00 | \$0.00         | \$577,500.00 | 100.00% | 60.17%                       | 1-2-3-5-1-                             | Obra del Dominio Público |
| 111                                                                               | 9057       |      | 1                          | 3                  | Cisternas de almacenamiento de agua                                                                                                                                                                                                                                 | Zapoapa - Zapoapa                     | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,000,000.00 | \$-556,461.97                | \$443,538.03   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$443,538.03   | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 112                                                                               | 9058       |      | 1                          | 3                  | Cisterna para almacenamiento de agua                                                                                                                                                                                                                                | Taxco El Viejo - Taxco el Viejo       | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,000,000.00 | \$-806,314.43                | \$193,685.57   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$193,685.57   | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 113                                                                               | 9060       |      | 1                          | 3                  | Sanitarios secos o sanitarios con biodigestores (fosas septicas)                                                                                                                                                                                                    | El Vergel - El Vergel                 | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,350,000.00 | \$0.00                       | \$1,350,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,350,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 114                                                                               | 9065       |      | 1                          | 3                  | Electrificación no convencional del barrio del tejocote.                                                                                                                                                                                                            | San Juan Tenerife - San Juan Tenerife | Invitación a cuando menos tres personas |          | 1.00        | 0.00       | 150.00                  | \$2,000,000.00 | \$0.00                       | \$2,000,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$2,000,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 115                                                                               | 9066       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitarios con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | El Tejocote - EL TEJOCOTE             | Invitación a cuando menos tres personas |          | 1.00        | 0.00       | 120.00                  | \$2,000,000.00 | \$0.00                       | \$2,000,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$2,000,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 116                                                                               | 9067       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje.  | Tlamacazapa - Tlamacazapa             | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 0.00       | 240.00                  | \$4,000,000.00 | \$0.00                       | \$4,000,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$4,000,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 117                                                                               | 9068       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje.  | Cholcingo - Cholcingo                 | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                  |          |             |            |                         |                |                              |                |              |           |          |        |                |              |        |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|--------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                                                                                                                         | Localidad y/o Colonia                        | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |              |           |          |        |                | % Avance     |        | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Fisico |                              |                                        | Financiero               |
| 118                                                                               | 9069       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | Palo Del Muerto - Palo del Muerto            | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 119                                                                               | 9071       |      | 1                          | 3                  | Cuartos Dormitorio, Cuartos para cocina, cuarto para baño, Piso Firme, Muro Firme, Techo Firme, Electrificación, Cisterna, Sanitario con Biodigestor, Calentadores Solares, Electrificación No convencional, Estufas Ecológicas, Y/O conexión a la Red de Drenaje. | La Galera - La Galera                        | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 120                                                                               | 9072       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | Barrio Santiago Dos - Barrio de Santiago Dos | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 121                                                                               | 9076       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | La Rosa - La Rosa                            | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 122                                                                               | 9077       |      | 1                          | 3                  | Cuartos Dormitorio, Cuartos para cocina, cuarto para baño, Piso Firme, Muro Firme, Techo Firme, Electrificación, Cisterna, Sanitario con Biodigestor, Calentadores Solares, Electrificación No convencional, Estufas Ecológicas, Y/O conexión a la Red de Drenaje. | Huitzotitla - Huitzotitla                    | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                  |          |             |            |                         |                |                              |                |              |           |          |        |                |              |        |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|--------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                                                                                                                         | Localidad y/o Colonia                   | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |              |           |          |        |                | % Avance     |        | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Fisico |                              |                                        | Financiero               |
| 123                                                                               | 9078       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | Xochipizca - Xochipizca                 | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 124                                                                               | 9079       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | El Nogal - El Nogal                     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 125                                                                               | 9080       |      | 1                          | 3                  | Cuartos Dormitorio, Cuartos para cocina, cuarto para baño, Piso Firme, Muro Firme, Techo Firme, Electrificación, Cisterna, Sanitario con Biodigestor, Calentadores Solares, Electrificación No convencional, Estufas Ecológicas, Y/O conexión a la Red de Drenaje. | Los Yautles - Los Yautles               | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 126                                                                               | 9081       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | Coronillas - Coronillas                 | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 127                                                                               | 9082       |      | 1                          | 3                  | Cuartos Dormitorio, Cuartos para cocina, cuarto para baño, Piso Firme, Muro Firme, Techo Firme, Electrificación, Cisterna, Sanitario con Biodigestor, Calentadores Solares, Electrificación No convencional, Estufas Ecológicas, Y/O conexión a la Red de Drenaje. | Cerro Del Tepatule - Cerro del Tepatule | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00 | \$0.00                       | \$1,400,000.00 | \$0.00       | \$0.00    | \$0.00   | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00       | 0.00%  | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                         |                           |             |            |                         |                 |                              |                 |                |                |              |              |                 |              |              |                              |                                        |                          |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                                                                                                                         | Localidad y/o Colonia                                                           | Modalidad Ejecución                     | Contrato                  | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión       |                              |                 |                |                |              |              |                 | % Avance     |              | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |                          |  |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                         |                           | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada      | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado      | Comprometida   | Devengada      | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio   | Por Liquidar | Fisico       |                              |                                        | Financiero               |                          |  |
| 128                                                                               | 9083       |      | 1                          | 3                  | Cuartos dormitorio, cuartos para cocina, cuarto para baño, piso firme, muro firme, techo firme, electrificación, cisterna, sanitario con biodigestor, calentadores solares, electrificación no convencional, estufas ecológicas, y/o conexión a la red de drenaje. | Tezoquipa - Tezoquipa                                                           | Adjudicación Directa                    |                           | 1.00        | 0.00       | 60.00                   | \$1,400,000.00  | \$0.00                       | \$1,400,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,400,000.00  | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |  |
| 129                                                                               | 12407      |      | 1                          | 3                  | Construccion de Cuarto para Baño en San Felipe de Jesus Chichila.                                                                                                                                                                                                  | San Felipe De Jesús Chichila - San Felipe de Jesus Chichila                     | Administración Directa (Entidad)        |                           | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00          | \$125,942.47                 | \$125,942.47    | \$125,942.47   | \$125,942.47   | \$125,942.47 | \$125,942.47 | \$0.00          | \$0.00       | 100.00%      | 100.00%                      | 5-1-1-2-1-2-3-5-1-                     | Obras Transferibles      |                          |  |
| 130                                                                               | 12706      |      | 1                          | 3                  | Apoyo para la terminacion de vivienda en tecapulco                                                                                                                                                                                                                 | Tecalpulco - Tecapulco                                                          | Administración Directa (Entidad)        |                           | 1.00        | 0.00       | 10.00                   | \$0.00          | \$60,000.00                  | \$60,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$60,000.00     | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |                          |  |
| 131                                                                               | 12707      |      | 1                          | 3                  | Apoyo para la terminacion de vivienda en taxco el viejo                                                                                                                                                                                                            | Taxco El Viejo - Taxco el viejo                                                 | Administración Directa (Entidad)        |                           | 1.00        | 0.00       | 20.00                   | \$0.00          | \$120,000.00                 | \$120,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$120,000.00    | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |                          |  |
| 132                                                                               | 12708      |      | 1                          | 3                  | Apoyo para la terminacion de vivienda en cerro gordo                                                                                                                                                                                                               | Cerro Gordo - Cerro Gordo                                                       | Administración Directa (Entidad)        |                           | 1.00        | 0.00       | 20.00                   | \$0.00          | \$120,000.00                 | \$120,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$120,000.00    | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |                          |  |
| 133                                                                               | 12709      |      | 1                          | 3                  | Apoyo para la terminacion de vivienda en san felipe de jesus chichila                                                                                                                                                                                              | San Felipe De Jesús Chichila - San Felipe de Jesus Chichila                     | Administración Directa (Entidad)        |                           | 1.00        | 0.00       | 20.00                   | \$0.00          | \$120,000.00                 | \$120,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$120,000.00    | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |                          |  |
| Total de 3                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                         |                           |             |            |                         | \$31,550,000.00 | \$-1,106,640.24              | \$30,443,359.76 | \$1,575,942.47 | \$1,575,942.47 | \$998,442.47 | \$998,442.47 | \$28,867,417.29 | \$577,500.00 |              |                              |                                        |                          |                          |  |
| 134                                                                               | 9027       |      | 1                          | 4                  | Construcción de Comedor Escolar en la Escuela Primaria Siglo XXI, El Gavilán                                                                                                                                                                                       | El Gavilán - Escuela Primaria Siglo XXI, El Gavilán.                            | Adjudicación Directa                    | MTA-Faism-DF-2019-AD-9027 | 1.00        | 0.90       | 380.00                  | \$500,000.00    | \$0.00                       | \$500,000.00    | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00 | \$452,155.17 | \$452,155.17    | \$0.00       | \$47,844.83  | 100.00%                      | 90.43%                                 | 1-2-3-5-2-2-             | Obra del Dominio Público |  |
| 135                                                                               | 9028       |      | 1                          | 4                  | Construccion de comedor escolar en la escuela telesecundaria                                                                                                                                                                                                       | Huahuaxtla - Escuela Telesecundaria, Huahuaxtla                                 | Adjudicación Directa                    |                           | 1.00        | 0.00       | 75.00                   | \$500,000.00    | \$-500,000.00                | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |  |
| 136                                                                               | 9029       |      | 1                          | 4                  | Construccion de comedor escolar en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Tecapulco                                                                                                                                                                               | Tecalpulco - Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Tecapulco                       | Adjudicación Directa                    |                           | 1.00        | 0.80       | 386.00                  | \$500,000.00    | \$0.00                       | \$500,000.00    | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00 | \$402,155.17 | \$402,155.17    | \$0.00       | \$97,844.83  | 100.00%                      | 80.43%                                 | 1-2-3-5-2-2-             | Obras Transferibles      |  |
| 137                                                                               | 9030       |      | 1                          | 4                  | Construccion de comedor escolar en la escuela primaria amado nervo col. emiliano zapata                                                                                                                                                                            | Colonia Emiliano Zapata - Escuela Primaria Amado Nervo, Colonia Emiliano Zapata | Adjudicación Directa                    |                           | 1.00        | 0.30       | 642.00                  | \$500,000.00    | \$0.00                       | \$500,000.00    | \$500,000.00   | \$500,000.00   | \$500,000.00 | \$151,508.62 | \$151,508.62    | \$0.00       | \$348,491.38 | 100.00%                      | 30.30%                                 | 1-2-3-5-2-2-             | Obra del Dominio Público |  |
| 138                                                                               | 9031       |      | 2                          | 4                  | Construccion de telebachillerato                                                                                                                                                                                                                                   | San Juan Tenerife - San Juan Tenerife                                           | Adjudicación Directa                    |                           | 1.00        | 0.00       | 250.00                  | \$3,400,000.00  | \$-3,400,000.00              | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |  |
| 139                                                                               | 9032       |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de escuelas en comunidades del municipio                                                                                                                                                                                                              | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                                             | Invitación a cuando menos tres personas |                           | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$8,000,000.00  | \$-6,944,343.65              | \$1,055,656.35  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,055,656.35  | \$0.00       | 0.00%        | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |                          |  |



| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                         |          |             |            |                         |                |                              |                |              |              |              |              |                |              |          |            |                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|------------------------------|----------------------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                              | Localidad y/o Colonia                                                            | Modalidad Ejecución                     | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión      |                              |                |              |              |              |              |                |              | % Avance |            | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                         |                                                                                  |                                         |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada     | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado     | Comprometida | Devengada    | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Fisico   | Financiero |                              |                                        |
| 140                                                                               | 9033       |      | 2                          | 4                  | Construccion de aulas en las 14 comunidades con mas alto grado de rezago social del municipio de taxco. | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                                              | Invitación a cuando menos tres personas |          | 1.00        | 0.00       | 50,432.00               | \$5,950,000.00 | \$-900,000.00                | \$5,050,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$5,050,000.00 | \$0.00       | 0.00%    | 0.00%      |                              | Obra del Dominio Público               |
| 141                                                                               | 9034       |      | 2                          | 4                  | Construccion de aula escuela telesecundaria jailil ballesteros                                          | El Espejo - Escuela Telesecundaria Jailil Ballesteros, Espejo Potrero            | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.30       | 100.00                  | \$450,000.00   | \$0.01                       | \$450,000.01   | \$450,000.01 | \$450,000.01 | \$136,357.76 | \$136,357.76 | \$0.00         | \$313,642.25 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 142                                                                               | 9035       |      | 2                          | 4                  | Construccion de sanitarios en la escuela primaria nicolas bravo                                         | Paintla - Escuela Primaria Nicolás Bravo, Paintla                                | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.30       | 250.00                  | \$350,000.00   | \$0.00                       | \$350,000.00   | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$106,056.03 | \$106,056.03 | \$0.00         | \$243,943.97 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 143                                                                               | 9036       |      | 2                          | 4                  | Construcción de Barda Perimetral en el Jardín de Niños Tlaloc en Paintla                                | Paintla - Jardín de Niños Tlaloc, Paintla                                        | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.30       | 250.00                  | \$450,000.00   | \$0.00                       | \$450,000.00   | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$136,357.76 | \$136,357.76 | \$0.00         | \$313,642.24 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 144                                                                               | 9037       |      | 2                          | 4                  | Construccion de sanitarios y mejoramiento de aulas en escuela primaria rural federal emiliano zapata    | San Pedro Chichila - Escuela Primaria Emiliano Zapata, San Pedro Chichila        | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 750.00                  | \$350,000.00   | \$-350,000.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%    | 0.00%      |                              | Obra del Dominio Público               |
| 145                                                                               | 9038       |      | 2                          | 4                  | Construccion de barda perimetral en escuela primaria luz de los campesinos                              | El Ojo De Agua - Escuela Primaria Luz de los Campesinos, Ojo de Agua             | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.30       | 128.00                  | \$450,000.00   | \$0.00                       | \$450,000.00   | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$136,357.76 | \$136,357.76 | \$0.00         | \$313,642.24 | 100.00%  | 30.30%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 146                                                                               | 9039       |      | 2                          | 4                  | Construccion de sanitarios en el jardin de niños "jaime torres bodet"                                   | El Cucharillo (plaza De Gallos) - Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, Cucharillo | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 75.00                   | \$350,000.00   | \$-350,000.00                | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00       | 0.00%    | 0.00%      |                              | Obra del Dominio Público               |
| 147                                                                               | 9040       |      | 2                          | 4                  | Construccion de aula en escuela primaria "lic. adolfo lopez mateos"                                     | Tlmacazapa - Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Tlmacazapa               | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.61       | 800.00                  | \$450,000.00   | \$0.00                       | \$450,000.00   | \$450,000.00 | \$450,000.00 | \$272,954.30 | \$272,954.30 | \$0.00         | \$177,045.70 | 100.00%  | 60.66%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 148                                                                               | 9041       |      | 2                          | 4                  | Construcción de Aula en Escuela Preparatoria                                                            | Los Ocotes - Preparatoria Vicente Guerrero                                       | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.80       | 100.00                  | \$450,000.00   | \$93,561.47                  | \$543,561.47   | \$543,561.47 | \$543,561.47 | \$435,317.76 | \$435,317.76 | \$0.00         | \$108,243.71 | 100.00%  | 80.09%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |
| 149                                                                               | 11661      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de biblioteca del Faro del saber en el espejo potrero                                      | El Espejo - Espejo Potrero                                                       | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00         | \$377,991.11                 | \$377,991.11   | \$377,991.11 | \$377,991.11 | \$377,991.11 | \$377,991.11 | \$0.00         | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 1-2-3-5-2-2-                 | Obras Transferibles                    |
| 150                                                                               | 11892      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en el Jardín de Niños "Benito Juárez" Barrio del Panteon                          | Taxco De Alarcón - Barrio del Panteon                                            | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00         | \$496,473.78                 | \$496,473.78   | \$496,473.78 | \$496,473.78 | \$496,473.78 | \$496,473.78 | \$0.00         | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 5-1-1-2-1-2-3-5-2-2-         | Obras Transferibles                    |
| 151                                                                               | 12123      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Tecapulco                              | Tecapulco - Tecapulco.                                                           | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.80       | 100.00                  | \$0.00         | \$966,015.09                 | \$966,015.09   | \$966,015.09 | \$966,015.09 | \$774,894.01 | \$774,894.01 | \$0.00         | \$191,121.08 | 100.00%  | 80.22%     | 1-2-3-5-2-2-                 | Obras Transferibles                    |
| 152                                                                               | 12134      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en el jardín de niños raful krayem , barrio de bermeja.                           | Taxco De Alarcón - Barrio de Bermeja                                             | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00         | \$600,000.00                 | \$600,000.00   | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00         | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%    | 1-2-3-5-2-2-                 | Obras Transferibles                    |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                      |                                                                               |                                  |          |             |            |                         |            |                              |              |              |              |              |              |               |              |         |                              |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                           | Localidad y/o Colonia                                                         | Modalidad Ejecución              | Contrato | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión  |                              |              |              |              |              |              |               | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |                          |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                      |                                                                               |                                  |          | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado   | Comprometida | Devengada    | Ejercida     | Pagada       | Sub ejercicio | Por Liquidar | Fisico  |                              |                                        | Financiero               |
| 153                                                                               | 12135      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas del centro de atencion infantil cai, barrio del panteon.       | Taxco De Alarcón - Barrio de Pedro Martin                                     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.70       | 100.00                  | \$0.00     | \$350,000.00                 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$245,905.17 | \$245,905.17 | \$0.00        | \$104,094.83 | 100.00% | 70.26%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 154                                                                               | 12153      |      | 2                          | 4                  | Construccion de Sanitarios en el Jardin de Niños Jaime Torres Bodet en el Cucharillo | El Cucharillo (plaza De Gallos) - Cucharillo                                  | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 75.00                   | \$0.00     | \$363,528.06                 | \$363,528.06 | \$363,528.06 | \$363,528.06 | \$363,528.06 | \$363,528.06 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-2-2-5-1-1-2-                   | Obras Transferibles      |
| 155                                                                               | 12411      |      | 2                          | 4                  | Rehabilitacion de biblioteca municipal                                               | Tlamacazapa - Tlamacazapa                                                     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.55       | 120.00                  | \$0.00     | \$500,000.00                 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$274,012.57 | \$274,012.57 | \$0.00        | \$225,987.43 | 100.00% | 54.80%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 156                                                                               | 12413      |      | 2                          | 4                  | Rehabilitacion de jardin de niños zeferino lozano reyes de tlamacazapa               | Tlamacazapa - Tlamacazapa                                                     | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 100.00                  | \$0.00     | \$500,000.00                 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 157                                                                               | 12579      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en el jardín de niños luis chavez orocho                       | Colonia La Quebradora - Comunidad de la Quebradora en Taxco de Alarcon , Gro. | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 100.00                  | \$0.00     | \$500,000.00                 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$151,508.63 | \$151,508.63 | \$0.00        | \$348,491.37 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 158                                                                               | 12633      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de bibliotecas (cobertura municipal)                                    | Taxco De Alarcón - Municipio de Taxco de Alarcon                              | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.88       | 1,500.00                | \$0.00     | \$579,560.70                 | \$579,560.70 | \$567,561.50 | \$567,561.50 | \$509,525.90 | \$509,525.90 | \$11,999.20   | \$58,035.60  | 97.93%  | 87.92%                       | 1-2-3-5-2-2-5-1-1-2-5-1-3-9-           | Obras Transferibles      |
| 159                                                                               | 12636      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de biblioteca en el motor del progreso de la zapata                     | Colonia Emiliano Zapata - Emiliano zapata                                     | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$278,872.14                 | \$278,872.14 | \$278,872.14 | \$278,872.14 | \$278,872.14 | \$278,872.14 | \$0.00        | \$0.00       | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-1-2-5-1-3-9-1-2-3-5-2-2-           | Obras Transferibles      |
| 160                                                                               | 12677      |      | 2                          | 4                  | Construcción de dos aulas en teacalco                                                | Teacalco - Teacalco                                                           | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 100.00                  | \$0.00     | \$792,628.65                 | \$792,628.65 | \$792,628.65 | \$792,628.65 | \$240,180.14 | \$240,180.14 | \$0.00        | \$552,448.51 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obra del Dominio Público |
| 161                                                                               | 12697      |      | 2                          | 4                  | Rehabilitación de espacio para instalación de motores del progreso en acuitlapan     | Acuitlapán - Acuitlapan                                                       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$250,000.00                 | \$250,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$250,000.00  | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 162                                                                               | 12699      |      | 2                          | 4                  | Rehabilitación de espacio para instalación de motores del progreso zapata            | Colonia Emiliano Zapata - Zapata                                              | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$250,000.00                 | \$250,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$250,000.00  | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obra del Dominio Público |
| 163                                                                               | 12703      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en el jardín de niños lic. pedro velez en el cedrito           | El Cedrito - El Cedrito                                                       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.00       | 75.00                   | \$0.00     | \$571,687.28                 | \$571,687.28 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$571,687.28  | \$0.00       | 0.00%   | 0.00%                        |                                        | Obras Transferibles      |
| 164                                                                               | 12704      |      | 2                          | 4                  | Rehabilitacion de sanitarios en la escuela primaria de atzala                        | Atzala (atzala De La Asunción) - Atzala                                       | Administración Directa (Entidad) |          | 1.00        | 0.71       | 75.00                   | \$0.00     | \$65,000.00                  | \$65,000.00  | \$152,224.40 | \$152,224.40 | \$46,126.61  | \$46,126.61  | \$-87,224.40  | \$106,097.79 | 100.00% | 70.96%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obras Transferibles      |
| 165                                                                               | 12713      |      | 2                          | 4                  | Construcción de aula en esc. prim. redención en san jose el potrero                  | Taxco De Alarcón - San Jose El Potrero                                        | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 0.30       | 200.00                  | \$0.00     | \$484,408.91                 | \$484,408.91 | \$484,408.91 | \$484,408.91 | \$146,784.25 | \$146,784.25 | \$0.00        | \$337,624.66 | 100.00% | 30.30%                       | 1-2-3-5-2-2-                           | Obra del Dominio Público |
| 166                                                                               | 12717      |      | 1                          | 4                  | Construccion de aula en escuela primaria emiliano zapata en huahuaxtla               | Huahuaxtla - Huahuaxtla                                                       | Adjudicación Directa             |          | 1.00        | 1.00       | 200.00                  | \$0.00     | \$0.00                       | \$0.00       | \$450,000.01 | \$450,000.01 | \$136,357.76 | \$136,357.76 | \$-450,000.01 | \$313,642.25 | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-5-2-2-                           | Obra del Dominio Público |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                        |                                                                            |                                         |          |             |            |           |                         |                 |                              |                 |                 |                |                |                |                |              |         |                              |                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                             | Localidad y/o Colonia                                                      | Modalidad Ejecución                     | Contrato | Metas       |            |           | Número de Beneficiarios | Inversión       |                              |                 |                 |                |                |                |                | % Avance     |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |            |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                        |                                                                            |                                         |          | Programadas | Alcanzadas |           |                         | Autorizada      | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado      | Comprometida    | Devengada      | Ejercida       | Pagada         | Sub ejercicio  | Por Liquidar | Físico  |                              |                                        | Financiero |
| 167                                                                               | 12718      |      | 1                          | 4                  | Construcción de un aula en la telesecundaria samuel quiroz cabrera en la comunidad de san juan de dios | San Juan De Dios (naranjas De Dios) - San Juan de Dios                     | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 100.00    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$481,620.92    | \$481,620.92    | \$143,863.49   | \$143,863.49   | \$-481,620.92  | \$337,757.43   | 100.00%      | 100.00% | 1-2-3-5-2-2-                 | Obra del Dominio Público               |            |
| 168                                                                               | 12725      |      | 1                          | 4                  | Equipamiento de comedor escolar en la escuela primaria siglo xxi en el gavilán                         | El Gavilán - En el Gavilan                                                 | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 100.00    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$129,864.06    | \$129,864.06    | \$129,864.06   | \$129,864.06   | \$-129,864.06  | \$0.00         | 100.00%      | 100.00% | 1-2-3-5-7-                   | Obra del Dominio Público               |            |
| 169                                                                               | 12731      |      | 2                          | 4                  | Construcción de aula en escuela preparatoria vicente guerrero, barrio de arroyo                        | Taxco De Alarcón - Escuela Preparatoria Vicente Guerrero, Barrio de Arroyo | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 100.00    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$450,000.00    | \$450,000.00    | \$136,357.76   | \$136,357.76   | \$-450,000.00  | \$313,642.24   | 100.00%      | 100.00% | 1-2-3-5-2-2-                 | Obras Transferibles                    |            |
| 170                                                                               | 12734      |      | 2                          | 4                  | Mejoramiento de aulas en la escuela primaria francisco i. madero, barrio 20 de noviembre.              | Taxco De Alarcón - calle 20 de Noviembre                                   | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 300.00    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$469,979.34    | \$469,979.34    | \$0.00         | \$0.00         | \$-469,979.34  | \$469,979.34   | 100.00%      | 0.00%   | 1-2-3-5-2-2-                 | Obras Transferibles                    |            |
| Total de 4                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                        |                                                                            |                                         |          |             |            |           | \$22,650,000.00         | \$-4,424,616.45 | \$18,225,383.55              | \$13,104,729.45 | \$13,104,729.45 | \$7,781,465.77 | \$7,781,465.77 | \$5,120,654.10 | \$5,323,263.68 |              |         |                              |                                        |            |
| 171                                                                               | 9042       |      | 1                          | 6                  | Construccion de barda perimetral del centro de salud                                                   | Atzala (atzala De La Asunción) - Atzala                                    | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 893.00    | \$200,000.00            | \$0.00          | \$200,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$200,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |            |
| 172                                                                               | 9043       |      | 1                          | 6                  | Construccion de centro de salud (y clave de registro)                                                  | Zapoapa - Zapoapa                                                          | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 380.00    | \$200,000.00            | \$0.00          | \$200,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$200,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |            |
| 173                                                                               | 9044       |      | 1                          | 6                  | Construccion de barda perimetral del centro de salud                                                   | Rancho Viejo - Rancho Viejo                                                | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.00       | 461.00    | \$200,000.00            | \$-200,000.00   | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |            |
| 174                                                                               | 9045       |      | 1                          | 6                  | Mantenimiento de centros de salud cobertura municipal                                                  | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcón                                        | Invitación a cuando menos tres personas |          | 1.00        | 0.70       | 50,432.00 | \$6,000,000.00          | \$-4,550,000.00 | \$1,450,000.00               | \$1,450,000.00  | \$1,450,000.00  | \$1,016,875.00 | \$1,016,875.00 | \$0.00         | \$433,125.00   | 100.00%      | 70.13%  | 1-2-3-5-2-1-                 | Obra del Dominio Público               |            |
| 175                                                                               | 9046       |      | 1                          | 6                  | Mejoramiento del centro de salud                                                                       | Acuitlapán - San Miguel Acuitlapán                                         | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 0.00       | 4,006.00  | \$650,000.00            | \$0.00          | \$650,000.00                 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$650,000.00   | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |            |
| 176                                                                               | 12285      |      | 1                          | 6                  | Continuación de la construcción del centro de salud de san francisco acuitlapán (segunda etapa)        | Acuitlapán - San Francisco Acuitlapán                                      | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.30       | 100.00    | \$0.00                  | \$1,250,000.00  | \$1,250,000.00               | \$1,250,000.00  | \$1,250,000.00  | \$378,771.55   | \$378,771.55   | \$0.00         | \$871,228.45   | 100.00%      | 30.30%  | 1-2-3-5-2-1-                 | Obras Transferibles                    |            |
| 177                                                                               | 12288      |      | 1                          | 6                  | Mejoramiento de Hospital Adolfo Prieto, Barrio del Chorrillo                                           | Taxco De Alarcón - Barrio del Chorrillo                                    | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 1.00       | 200.00    | \$0.00                  | \$231,193.45    | \$231,193.45                 | \$231,193.45    | \$231,193.45    | \$231,193.45   | \$231,193.45   | \$0.00         | \$0.00         | 100.00%      | 100.00% | 5-1-1-2-1-2-3-5-2-1-         | Obras Transferibles                    |            |
| 178                                                                               | 12406      |      | 1                          | 6                  | Mejoramiento de Centro de Salud en Tecapulco                                                           | Tecapulco - Tecapulco                                                      | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.80       | 150.00    | \$0.00                  | \$400,000.00    | \$400,000.00                 | \$400,000.00    | \$400,000.00    | \$320,344.83   | \$320,344.83   | \$0.00         | \$79,655.17    | 100.00%      | 80.09%  | 1-2-3-5-2-1-                 | Obras Transferibles                    |            |
| 179                                                                               | 12410      |      | 1                          | 6                  | Mejoramiento de centro de salud en taxco el viejo                                                      | Taxco El Viejo - Taxco el viejo                                            | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 0.80       | 150.00    | \$0.00                  | \$480,000.00    | \$480,000.00                 | \$480,000.00    | \$480,000.00    | \$384,413.80   | \$384,413.80   | \$0.00         | \$95,586.20    | 100.00%      | 80.09%  | 1-2-3-5-2-1-                 | Obras Transferibles                    |            |
| 180                                                                               | 12412      |      | 1                          | 6                  | Rehabilitacion del centro de salud de tlamacazapa                                                      | Tlamacazapa - Tlamacazapa                                                  | Adjudicación Directa                    |          | 1.00        | 1.00       | 200.00    | \$0.00                  | \$250,000.00    | \$250,000.00                 | \$250,000.00    | \$250,000.00    | \$250,000.00   | \$250,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | 100.00%      | 100.00% | 1-2-3-5-2-1-                 | Obras Transferibles                    |            |
| Total de 6                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                        |                                                                            |                                         |          |             |            |           | \$7,250,000.00          | \$-2,138,806.55 | \$5,111,193.45               | \$4,061,193.45  | \$4,061,193.45  | \$2,581,598.63 | \$2,581,598.63 | \$1,050,000.00 | \$1,479,594.82 |              |         |                              |                                        |            |
| 181                                                                               | 9104       |      |                            | 7                  | Prodim                                                                                                 | Taxco De Alarcón - Taxco de Alarcon                                        | Administración Directa (Entidad)        |          | 1.00        | 0.00       | 50,432.00 | \$1,300,000.00          | \$-1,300,000.00 | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%        | 0.00%   |                              | Obra del Dominio Público               |            |

| Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |                             |             |            |                         |                  |                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |                              |                                        |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|------------|--|
| No                                                                                | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción                                                                                                                                                                                                                                         | Localidad y/o Colonia | Modalidad Ejecución                     | Contrato                    | Metas       |            | Número de Beneficiarios | Inversión        |                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 | % Avance        |         | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable |            |  |
|                                                                                   |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |                             | Programadas | Alcanzadas |                         | Autorizada       | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado       | Comprometida    | Devengada       | Ejercida        | Pagada          | Sub ejercicio   | Por Liquidar    | Fisico  |                              |                                        | Financiero |  |
| 182                                                                               | 11902      |      |                            | 7                  | Adquisición de licencia anual para el funcionamiento de software para la atención de las demandas ciudadanas a través de procesos incluyentes en tiempo real para toda la administración pública - (Programa de Desarrollo Institucional Municipal) - Suinpac-GRP. | Taxco De Alarcón -    | Invitación a cuando menos tres personas | MTA-Faism-DF-2019-I3P-11902 | 1.00        | 1.00       | 2,000.00                | \$0.00           | \$1,696,821.65               | \$1,696,821.65   | \$1,696,821.65  | \$1,696,821.65  | \$1,696,821.65  | \$0.00          | \$0.00          | 100.00%         | 100.00% | 1-2-3-6-9-2-                 | Acción                                 |            |  |
| 183                                                                               | 12363      |      |                            | 7                  | Suministro de equipo de computo y redes informáticas - (Programa de Desarrollo Institucional Municipal) - Suinpac-GRP.                                                                                                                                             | Taxco De Alarcón -    | Invitación a cuando menos tres personas |                             | 1.00        | 1.00       | 2,000.00                | \$0.00           | \$552,367.20                 | \$552,367.20     | \$552,367.20    | \$552,367.20    | \$552,367.20    | \$552,367.20    | \$0.00          | \$0.00          | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-4-1-3-1-2-3-6-9-2-                 | Acción     |  |
| 184                                                                               | 12364      |      |                            | 7                  | Suministros de Mobiliario para el Acondicionamiento de Espacios Físicos (Programa de Desarrollo Institucional Municipal) - Suinpac-GRP.                                                                                                                            | Taxco De Alarcón -    | Invitación a cuando menos tres personas |                             | 1.00        | 1.00       | 2,000.00                | \$0.00           | \$361,306.01                 | \$361,306.01     | \$361,306.01    | \$361,306.01    | \$361,306.01    | \$361,306.01    | \$0.00          | \$0.00          | 100.00% | 100.00%                      | 1-2-3-6-9-2-1-2-4-1-1-                 | Acción     |  |
| Total de 7                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |                             |             |            |                         | \$1,300,000.00   | \$1,310,494.86               | \$2,610,494.86   | \$2,610,494.86  | \$2,610,494.86  | \$2,610,494.86  | \$2,610,494.86  | \$0.00          | \$0.00          |         |                              |                                        |            |  |
| 185                                                                               | 12128      |      | 1                          | 8                  | Servicios Financieros y Bancarios                                                                                                                                                                                                                                  | Taxco De Alarcón -    | Adjudicación Directa                    |                             | 1.00        | 1.00       | 1.00                    | \$0.00           | \$354.96                     | \$354.96         | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$-1,753.92     | \$0.00          | 100.00% | 100.00%                      | 5-1-3-4-5-1-3-9-                       | Acción     |  |
| Total de 8                                                                        |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |                             |             |            |                         | \$0.00           | \$354.96                     | \$354.96         | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$2,108.88      | \$-1,753.92     | \$0.00          |         |                              |                                        |            |  |
| Total                                                                             |            |      |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |                             |             |            |                         | \$118,452,702.00 | \$12,072,040.57              | \$130,524,742.57 | \$77,274,151.96 | \$77,274,151.96 | \$60,066,473.32 | \$60,066,473.32 | \$53,250,590.61 | \$17,207,678.64 |         |                              |                                        |            |  |