

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero

Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del periodo
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Fisico			Financiero
1	4459	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la calle de Bachilleres 2da. etapa	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	1	52217	\$0.00	\$691,982.26	\$691,982.26	\$691,982.26	\$691,982.26	\$691,982.26	\$691,982.26	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
2	4460	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la localidad del Azul	Huajojutla (El Azul)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/09/2017	931	\$0.00	\$323,316.10	\$323,316.10	\$323,316.10	\$323,316.10	\$323,316.10	\$323,316.10	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
3	4461	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el callejón Cuauhtemoc barrio de Pedro Martín	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/10/2017	52217	\$0.00	\$499,665.00	\$499,665.00	\$499,665.00	\$499,665.00	\$499,665.00	\$499,665.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
4	4462	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la calle principal del centro de salud	Tlmacazapa	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/16/2017	6234	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
5	4471	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el andador Vicente Guerrero 2da. etapa	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/02/2017	52217	\$0.00	\$578,994.40	\$578,994.40	\$578,994.40	\$578,994.40	\$578,994.40	\$578,994.40	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
6	4472	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanques de almacenamiento y linea de conducción de agua potable	Huajojutla (El Azul)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/03/2017	931	\$0.00	\$1,496,098.12	\$1,496,098.12	\$1,496,098.12	\$1,496,098.12	\$1,496,098.12	\$1,496,098.12	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
7	4473	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de linea de distribución de agua potable en Joyas del Progreso	Joyas Del Progreso	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/05/2017	477	\$0.00	\$1,456,196.38	\$1,456,196.38	\$1,456,196.38	\$1,456,196.38	\$1,456,196.38	\$1,456,196.38	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
8	4481	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de linea de distribución de agua potable en San José el Potrero	San José El Potrero	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/41/2017	711	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
9	4525	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3, interconexión con tanque existente a base de tubo fo.go. de 2" y rehabilitación de tanque existente	San Miguel Guerrero (San Miguel)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/06/2017	125	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
10	4526	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento y linea de conducción	San Juan Del Monte	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/04/2017	181	\$0.00	\$1,450,900.00	\$1,450,900.00	\$1,450,900.00	\$1,450,900.00	\$1,450,900.00	\$1,450,900.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
11	4527	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el callejón del progreso en el Barrio de Ojeda	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/12/2017	52217	\$0.00	\$310,501.35	\$310,501.35	\$310,501.35	\$310,501.35	\$310,501.35	\$310,501.35	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
12	4528	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el callejón de Chavarrieta	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/42/2017	52217	\$0.00	\$212,032.62	\$212,032.62	\$212,032.62	\$212,032.62	\$212,032.62	\$212,032.62	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
13	4590	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de alcantarilla en la calle principal del Barrio de Zacazonitla	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/43/2017	350	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
14	4655	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la avenida de los Plateros tramo las Palomas	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/11/2017	52217	\$0.00	\$476,900.00	\$476,900.00	\$476,900.00	\$476,900.00	\$476,900.00	\$476,900.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
15	4784	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento de 75 m3, linea de conducción y cuarto de máquinas para operación de bomba con paneles solares	Tehuilotepec	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/59/2017	2377	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Físico			Financiero
16	4785	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario y reposición de calle en piedra ancha en el Barrio de Piedra Ancha	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/53/2017	52217	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
17	4786	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el Barrio de Arroyo	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/55/2017	52217	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
18	4787	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje pluvial que conecta de la localidad de San Juan de Dios a Julianita (Primer Etapa)	San Juan De Dios (Naranjas De Dios)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/14/2017	2151	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
19	4803	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Construcción de Deposito de Agua Potable)	San Esteban	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
20	4804	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Drenaje y Concreto Estampado de la Calle Benito Juarez)	San Juan de Dios (Naranjas De Dios)	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
21	4808	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Rehabilitación de Tomas de Agua y Empedrado con Cantera Rosa de la Calle Huiyatengo 2da Etapa)	Taxco De Alarcón	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-4-	Acción
22	4809	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de linea de agua potable en la calle del llano	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/49/2017	52217	\$0.00	\$1,239,126.00	\$1,239,126.00	\$1,239,126.00	\$1,239,126.00	\$1,239,126.00	\$1,239,126.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
23	4893	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la calle La Cantera	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/56/2017	150	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
24	4894	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el callejón del rebozo en el Barrio Vicente Guerrero	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/07/2017	150	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
25	4895	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la calle Loma de Capilintla parte alta	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/08/2017	200	\$0.00	\$495,800.00	\$495,800.00	\$495,800.00	\$495,800.00	\$495,800.00	\$495,800.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
26	4896	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción de agua potable	Minas Viejas	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/54/2017	334	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
27	4897	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de olla de captación de agua de 15,000 m3	Tehuiletepec	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/17/2017	2500	\$0.00	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$1,720,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
28	4898	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento de 130 m3 en la Alameda y rehabilitación de tanques existentes	Tehuiletepec	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/24/2017	3000	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
29	4959	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el Barrio de Cantarranas	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/45/2017	100	\$0.00	\$274,600.00	\$274,600.00	\$274,600.00	\$274,600.00	\$274,600.00	\$274,600.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
30	4960	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en el callejón 3 de Mayo Barrio de los Jales	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/51/2017	100	\$0.00	\$213,800.00	\$213,800.00	\$213,800.00	\$213,800.00	\$213,800.00	\$213,800.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
31	4964	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de Captación, Línea de Conducción, Tanque de Regulación y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Taxco el Viejo, Municipio de Taxco de Alarcón	Taxco El Viejo	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1300	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
32	4965	Complementario	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Acamixtla Municipio de Taxco de Alarcón	Acamixtla	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1200	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
33	4966	Complementario	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de Equipo de Bombeo Eléctrico y Mecánico, Chontalcoatlán - Taxco, en la Localidad de Taxco, Municipio de Taxco de Alarcón (Complemento)	Taxco De Alarcón	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	3210	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Físico			Financiero
34	4969	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Drenaje sanitario en forma de canal en caja para aguas residuales	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTA-Faism-DF-2017-AD-4969	100	\$0.00	\$1,396,500.00	\$1,396,500.00	\$1,396,500.00	\$1,396,500.00	\$1,396,500.00	\$1,396,500.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
35	4970	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Drenaje sanitario en sección rectangular para desalojo de aguas residuales	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTA-Faism-DF-2017-AD-4970	100	\$0.00	\$1,436,202.00	\$1,436,202.00	\$1,436,202.00	\$1,436,202.00	\$1,436,202.00	\$1,436,202.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
36	4996	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Drenaje y Pavimentación de la Calle Principal de Acceso al Pueblo)	San Miguel Guerrero (san Miguel)	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	300	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
37	5001	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Linea de Conducción y Embovedado de Barranca Rumbo a la Escuela)	Atzala (Atzala de la Asunción)	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	280	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
38	5002	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Continuación de Drenaje y Pavimentación de la Calle de la Loma 2da Etapa)	San Felipe De Jesús Chichila	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	230	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
39	5003	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Continuación de Drenaje y Pavimentación de la Calle Principal 2da Etapa)	Icatepec	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	400	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
40	5004	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Continuación de Drenaje y Pavimentación de la Calle a la Escuela 2da Etapa)	Huitzotla	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	150	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
41	5005	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Bordo de Almacenamiento de Agua Pluvial para la Localidad con Membrana)	El Zompante	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	200	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
42	5006	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Construcción de Depósito de Almacenamiento de Agua)	El Horconcito	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	200	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
43	5009	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Bordo de Almacenamiento de Agua Pluvial para la Localidad con Membrana 2 Etapa)	Plaza De Gallos (el Cucharillo)	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	200	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
44	5016	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Ampliación de la Linea de Conducción de Agua Potable)	Minas Viejas	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	300	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
45	5030	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción de agua potable	El Zompante	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/69/2017	148	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
46	5052	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de red de distribución de agua	Coamazac	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/70/2017	139	\$0.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
47	5053	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de deposito de agua y línea de conducción	El Aguacatito	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/72/2017	180	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
48	5054	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento de 50 m3 y línea de conducción de agua potable	Agua Escondida	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/71/2017	104	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
49	5062	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje pluvial que conecta de la localidad de San Juan de Dios a Julianlla (segunda etapa)	San Juan de Dios (Naranjas de Dios)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/15/2017	2151	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
50	5065	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento de 50 m3 y línea de conducción de agua potable	La Mora	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/74/2017	165	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura
51	5066	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción de agua potable	Los Membrillos	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/77/2017	109	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Fisico			Financiero
52	5067	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario en la calle de las zarzas	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/73/2017	10000	\$0.00	\$1,371,544.79	\$1,371,544.79	\$1,371,544.79	\$1,371,544.79	\$1,371,544.79	\$1,371,544.79	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
53	5068	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje sanitario y reposición de empedrado	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/75/2017	250	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-6-	Infraestructura
Total de Agua y Saneamiento (A Y S)									\$49,081,888.00	-\$10,887,728.98	\$38,194,159.02	\$38,194,159.02	\$38,194,159.02	\$38,194,159.02	\$38,194,159.02	\$0.00	\$0.00				
54	4463	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas existentes de la Escuela Primaria Rodolfo Neri Vela colonia infonavit cct 12DPR5731W	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/29/2017	52217	\$0.00	\$1,359,845.97	\$1,359,845.97	\$1,359,845.97	\$1,359,845.97	\$1,359,845.97	\$1,359,845.97	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
55	4464	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de baños existentes y aulas en el Jardín de Niños Jovita Delgado de Abarca cct 12DJN0084I	Tehuilotepec	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/33/2017	2377	\$0.00	\$642,636.91	\$642,636.91	\$642,636.91	\$642,636.91	\$642,636.91	\$642,636.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
56	4466	Directa	Educación (ED)	Construcción de comedor y rehabilitación de Jardín de Niños Lope de Vega cct 12DJN0596J	Huajojutla (El Azul)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/19/2017	931	\$0.00	\$531,755.13	\$531,755.13	\$531,755.13	\$531,755.13	\$531,755.13	\$531,755.13	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
57	4467	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Baltazar R. Leyva Mancilla colonia centro barrio de la Catarina cct 12DPR0443W	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/25/2017	52217	\$0.00	\$1,647,590.91	\$1,647,590.91	\$1,647,590.91	\$1,647,590.91	\$1,647,590.91	\$1,647,590.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
58	4468	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas existentes en el Jardín de Niños Rafael Romero Parra cct 12DJN0352O	Landa Uno	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/27/2017	108	\$0.00	\$510,190.25	\$510,190.25	\$510,190.25	\$510,190.25	\$510,190.25	\$510,190.25	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
59	4469	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral de la Escuela Secundaria Netzahualcoyotl barrio de Solar cct 12DES0090D	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/30/2017	52217	\$0.00	\$1,132,805.08	\$1,132,805.08	\$1,132,805.08	\$1,132,805.08	\$1,132,805.08	\$1,132,805.08	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
60	4474	Complementario	Educación (ED)	Construcción de módulo de baños, cisterna, humedal y barda perimetral en el Jardín de Niños Luis Chávez Orozco CCT 12DJN0792L	Colonia La Quebradora	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/13/2017	35	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
61	4475	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Niño Artillero barrio de Zacatillo CCT 12DPR07470	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/20/2017	52217	\$0.00	\$514,725.16	\$514,725.16	\$514,725.16	\$514,725.16	\$514,725.16	\$514,725.16	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
62	4476	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas, aula de medios, dirección, obra exterior y módulo de baños en la Escuela Primaria Netzahualcoyotl CCT 12DPR0256B	Zacatecolotla	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/22/2017	384	\$0.00	\$1,349,862.39	\$1,349,862.39	\$1,349,862.39	\$1,349,862.39	\$1,349,862.39	\$1,349,862.39	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
63	4477	Complementario	Educación (ED)	Construcción de un aula, módulo de baños y dirección en el Telebachillerato Comunitario 201	Atzala (Atzala de la Asunción)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/23/2017	893	\$0.00	\$1,311,716.74	\$1,311,716.74	\$1,311,716.74	\$1,311,716.74	\$1,311,716.74	\$1,311,716.74	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
64	4478	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas y baños existentes en el jardín de Niños Laureana Wright González CCT 12DJN0077Z	Axixintla	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/26/2017	1647	\$0.00	\$1,404,706.45	\$1,404,706.45	\$1,404,706.45	\$1,404,706.45	\$1,404,706.45	\$1,404,706.45	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
65	4479	Complementario	Educación (ED)	Construcción de dos aulas, muro de retención y rehabilitación de baños en la Escuela Primaria Amado Nervo col. Zapata CCT 12DPR0248T	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/31/2017	52217	\$0.00	\$1,453,013.22	\$1,453,013.22	\$1,453,013.22	\$1,453,013.22	\$1,453,013.22	\$1,453,013.22	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
66	4480	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda y muro de retención en la Escuela Telesecundaria Juan N. Álvarez CCT 12ETV0030U	Acuitlapán	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/35/2017	4006	\$0.00	\$676,040.01	\$676,040.01	\$676,040.01	\$676,040.01	\$676,040.01	\$676,040.01	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obra del Dominio Público
67	4482	Directa	Educación (ED)	Mejoramiento de comedor y aulas existentes en la Escuela primaria Amado Nervo en la colonia Zapata CCT 12DPR0248T	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/44/2017	52217	\$0.00	\$1,673,206.35	\$1,673,206.35	\$1,673,206.35	\$1,673,206.35	\$1,673,206.35	\$1,673,206.35	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
68	4529	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de Escuela Primaria Cuauhtémoc CCT 12DPR1749U	Huajojutla (El Azul)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/18/2017	931	\$0.00	\$1,760,992.65	\$1,760,992.65	\$1,760,992.65	\$1,760,992.65	\$1,760,992.65	\$1,760,992.65	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Físico			Financiero
69	4530	Complementario	Educación (ED)	Construcción de módulo de baños, fosa, cisterna y rehabilitación de aulas en el Jardín de Niños Tenoch CCT 12DJN0700B	Cacalotenango	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/21/2017	1877	\$0.00	\$1,541,104.13	\$1,541,104.13	\$1,541,104.13	\$1,541,104.13	\$1,541,104.13	\$1,541,104.13	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
70	4532	Complementario	Educación (ED)	Construcción de módulo de baños y rehabilitación de aulas existentes en el Jardín de Niños Educación y Patria CCT 12DJN2782S	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/28/2017	52217	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
71	4534	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de baños existentes en el Jardín de Niños Raful Krayem en el barrio de Bermeja CCT 12DJN2848K	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/32/2017	52217	\$0.00	\$542,219.29	\$542,219.29	\$542,219.29	\$542,219.29	\$542,219.29	\$542,219.29	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
72	4535	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de Jardín de Niños Antonia Nava de Catalán CCT 12DJN0197L	Acamixtla	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/34/2017	5301	\$0.00	\$1,267,679.52	\$1,267,679.52	\$1,267,679.52	\$1,267,679.52	\$1,267,679.52	\$1,267,679.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
73	4589	Directa	Educación (ED)	Mejoramiento de comedor escolar y aulas de la Escuela Secundaria Técnica Raful Krayem Sánchez CCT 12DST0111S	Tecalpulco	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/37/2017	1386	\$0.00	\$1,783,197.04	\$1,783,197.04	\$1,783,197.04	\$1,783,197.04	\$1,783,197.04	\$1,783,197.04	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
74	4656	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Rural Federal Sol Naciente CCT 12DPR1965J	Huitzotitla	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/46/2017	146	\$0.00	\$985,114.27	\$985,114.27	\$985,114.27	\$985,114.27	\$985,114.27	\$985,114.27	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
75	4783	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento del Jardín de Niños Alejandro de Humboldt CCT 12DJN0165U	Juliantla	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/50/2017	694	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
76	4788	Complementario	Educación (ED)	Construcción de un aula, dirección y sanitarios en el Jardín de Niños Jacquelyn Pratt de Said cct 12DJN3520O	El Espejo	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/57/2017	197	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
77	4899	Complementario	Educación (ED)	Construcción de un aula didáctica para el jardín de niños pablo galeana cct 12djn0081m, en la supervisión escolar 121 nivel preescolar	Mexcaltepec	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/58/2017	588	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
78	4900	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria José de la Borda CCT 12DPR2022A	Tehuilotepc	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/39/2017	400	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
79	4949	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento del jardín de niños fray servando teresa de mier cct 12djn6112d	El Gavilán	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/48/2017	160	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
80	4962	Complementario	Educación (ED)	Mejoramiento de la preparatoria no. 4 pablo neruda barrio de la mora cct 12ubh0008a	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/36/2017	350	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
81	4971	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Emiliano Zapata	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTA-Faism-DF-2017-AD-4971	100	\$0.00	\$241,000.00	\$241,000.00	\$241,000.00	\$241,000.00	\$241,000.00	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
82	4991	Complementario	Educación (ED)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Rehabilitación de la Escuela Niño Artillero Clave 12PRO7470 2da Etapa)	Taxco De Alarcón	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	300	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Acción
83	4992	Complementario	Educación (ED)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Techado de la Cancha de Usos Múltiples de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. 12DST0131F)	El Fraile	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	150	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
84	4994	Complementario	Educación (ED)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Modulo de Sanitarios en Escuela Emperador Cuauhtémoc C.C.T. 12DPR0444V)	Taxco De Alarcón	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	300	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
85	5046	Directa	Educación (ED)	Mejoramiento de comedor escolar y aulas de la escuela secundaria técnica raful krayem sánchez cct 12dst0111s (segunda etapa)	Tecalpulco	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/60/2017	1386	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
86	5069	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en la escuela primaria lázaro cárdenas barrio de pedro martin cct 12dpr0575n	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/79/2017	450	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Fisico			Financiero
87	5070	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral y aula de usos múltiples en el jardín de niños pedro vélez cct 12djn0791m	El Cedrito	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/80/2017	50	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
88	5071	Complementario	Educación (ED)	Construcción de electrificación en el Centro de Educación Media Superior a Distancia 045 EMSAD	Tlmacazapa	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/78/2017	250	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
89	5072	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños mahatma gandhi cct 12djn0790n	Tecalpulco	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/76/2017	80	\$0.00	\$303,210.25	\$303,210.25	\$303,210.25	\$303,210.25	\$303,210.25	\$303,210.25	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
90	5118	Complementario	Educación (ED)	Construcción de módulo de baños y rehabilitación de aulas existentes en el jardín de niños educación y patria cct 12djn2782s segunda etapa	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/81/2017	52217	\$0.00	\$566,293.42	\$566,293.42	\$566,293.42	\$566,293.42	\$566,293.42	\$566,293.42	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
91	5125	Complementario	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en el jardín de niños mahatma gandhi cct 12djn0790n segunda etapa	Tecalpulco	Adjudicación Directa	1	80	\$0.00	\$304,923.55	\$304,923.55	\$304,923.55	\$304,923.55	\$304,923.55	\$304,923.55	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
Total de Educación (ED)									\$18,029,995.00	\$18,243,833.69	\$36,273,828.69	\$36,273,828.69	\$36,273,828.69	\$36,273,828.69	\$36,273,828.69	\$0.00	\$0.00				
92	3501	Directa	Otros Proyectos (OP)	Huertos Comunitarios	Taxco De Alarcón	Invitación a cuando menos tres personas	No Aplica	9680	\$18,000,000.00	-\$2,360,480.00	\$15,639,520.00	\$15,639,520.00	\$15,639,520.00	\$15,639,520.00	\$15,639,520.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
93	4441	Complementario	Otros Proyectos (OP)	Aportación al Programa de Concurrencia	Taxco De Alarcón	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1800	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
Total de Otros Proyectos (OP)									\$18,000,000.00	-\$1,860,480.00	\$16,139,520.00	\$16,139,520.00	\$16,139,520.00	\$16,139,520.00	\$16,139,520.00	\$0.00	\$0.00				
94	3499	PRODIM	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Adquisición de licencia anual para el funcionamiento del software Suinpac - GRP para la atención de las demandas ciudadanas a traves de procesos incluyentes en tiempo real para toda la administración pública (PRODIM-DF)	Taxco De Alarcón	Invitación a cuando menos tres personas	MTA-Faism-DF-2017-13P-3499	1	\$2,102,294.00	\$110,208.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)									\$2,102,294.00	\$110,208.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$2,212,502.81	\$0.00	\$0.00				
95	3500	Gastos Indirectos	Programa de Gastos Indirectos	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Transporte	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTA-Faism-DF-2017-AD-3500	1	\$3,153,442.00	\$165,312.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
Total de Programa de Gastos Indirectos									\$3,153,442.00	\$165,312.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$3,318,754.21	\$0.00	\$0.00				
96	4465	Directa	Salud (Sal)	Construcción de clínica de salud de primer nivel (segunda etapa)	Tlmacazapa	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/38/2017	6234	\$0.00	\$1,679,341.87	\$1,679,341.87	\$1,679,341.87	\$1,679,341.87	\$1,679,341.87	\$1,679,341.87	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Infraestructura
97	4536	Directa	Salud (Sal)	Mejoramiento de clínica de salud en el barrio de Cantarranas	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/40/2017	52217	\$0.00	\$1,799,878.02	\$1,799,878.02	\$1,799,878.02	\$1,799,878.02	\$1,799,878.02	\$1,799,878.02	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Obras Transferibles
98	4810	Directa	Salud (Sal)	Mejoramiento de clínica de salud en el barrio de agua blanca (Primer Etapa)	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/52/2017	17914	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Obras Transferibles
99	4906	Directa	Salud (Sal)	Mejoramiento de clínica de salud en el Barrio de Cantarranas (Segunda etapa)	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/61/2017	2500	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Obras Transferibles
100	4961	Directa	Salud (Sal)	Mejoramiento de clínica de salud en el Barrio de Agua Blanca (segunda etapa)	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/62/2017	17914	\$0.00	\$946,831.51	\$946,831.51	\$946,831.51	\$946,831.51	\$946,831.51	\$946,831.51	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Obras Transferibles
101	4993	Directa	Salud (Sal)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Construcción del Centro de Salud Clave GRSSA006882)	Acuitlapán	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	250	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-1-	Acción

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Fisico			Financiero
Total de Salud (Sal)									\$6,466,024.00	\$1,110,027.40	\$7,576,051.40	\$7,576,051.40	\$7,576,051.40	\$7,576,051.40	\$7,576,051.40	\$0.00	\$0.00				
102	4721	Directa	Urbanización (URB)	Mejoramiento de comedor comunitario	San Pedro Chichila	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/47/2017	224	\$0.00	\$908,250.00	\$908,250.00	\$908,250.00	\$908,250.00	\$908,250.00	\$908,250.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-3-	Obras Transferibles
103	4801	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Drenaje y Pavimentación de la Calle a la Colonia 2da Parte)	Tecalpulco	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
104	4805	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Drenaje y Pavimentación de la Calle al Pozo 3ra Etapa)	El Ojo De Agua	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
105	4806	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Drenaje y Pavimentación de la Calle Palo Verde S/N Barrio de 3 de Mayo)	Acamixtla	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
106	4807	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Red de Agua y Pavimentación de la Calle Principal)	Joyas Del Progreso	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	1	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
107	4951	Complementario	Urbanización (URB)	Mejoramiento de albergue ubicado en el Barrio de la Macarena	Taxco De Alarcón	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/63/2017	250	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Obras Transferibles
108	4953	Complementario	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a el horconcito	El Horconcito	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/65/2017	122	\$0.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público
109	4954	Complementario	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a santo domingo	Santo Domingo	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/66/2017	182	\$0.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público
110	4955	Complementario	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a san juan tenería	San Juan Tenería	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/67/2017	165	\$0.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público
111	4956	Complementario	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a el aguacate	El Aguacate	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/68/2017	105	\$0.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público
112	4958	Complementario	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a plaza de gallos	Plaza de Gallos (El Cucharillo)	Adjudicación Directa	MTG/OP-AD/FISM/64/2017	230	\$0.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$730,400.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-9-	Obra del Dominio Público
113	4989	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Ampliación y Pavimentación de la Calle de Acceso al Pueblo Tercera Etapa)	Puente Campuzano	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	700	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
114	4990	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación de la Calle de la Cruz)	Dolores	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	150	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
115	4995	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Muro de Contención de la Esc. Tele. Sec. Revolución Mexicana C.T. 12DTV0049T)	Juliantia	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	250	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-2-2-	Acción
116	4998	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle del Guarda Ganado 3º Etapa)	San Pedro Chichila	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	250	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
117	5000	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Red de Agua y Pavimentación de la Calle Principal 2da Etapa)	Chichila	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	400	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
118	5007	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Red de Agua y Pavimentación de la Calle Principal 2 Etapa)	San Juan Unión	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	320	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción

No. Prog.	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
									Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Liquidar	Físico			Financiero
119	5008	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Red de Agua y Pavimentación de la Calle Principal Etapa 7)	Santo Domingo	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	180	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-3-	Acción
120	5010	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación Subida del Colorin Barrio Oriente)	Temaxcalapa	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	250	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
121	5011	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Ampliación de la Carretera Temaxcalapa Entronque Teucizapan Séptima Etapa)	Temaxcalapa	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	400	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-6-9-2-	Acción
122	5012	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 19 de Marzo)	El Ejido (ejido Guerrero)	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	350	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
123	5013	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación de la Calle de los Artesanos)	San José El Potrero	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	200	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
124	5015	Complementario	Urbanización (URB)	Aportación Económica al Fondo de Apoyo a Migrantes (Pavimentación de la Calle Rumbo al Panteón)	San Juan Tenería	Administración Directa (Entidad)	No Aplica	250	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-2-	Acción
Total de Urbanización (URB)									\$7,461,100.00	-\$245,850.00	\$7,215,250.00	\$7,215,250.00	\$7,215,250.00	\$7,215,250.00	\$7,215,250.00	\$0.00	\$0.00				
Total Programa									\$105,114,743.00	\$5,815,323.13	\$110,930,066.13	\$110,930,066.13	\$110,930,066.13	\$110,930,066.13	\$110,930,066.13	\$0.00	\$0.00				

Autorizó: _____
Lic. Omar Flores Majul
Presidente Municipal

De conformidad: _____
L.C. Avigail Ortuño Miranda
Tesorera Municipal

Reviso _____
Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán
Contralor Municipal

Vo. Bo: _____
C. Ana Lilia Jacobo de la Cruz
Síndico Procurador

Elaboró: _____
Ing. Jaime de Jesús Meza Jaimes
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente