

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	PoblaLn		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO17170 20086136 4	Huertos Comunitarios - 69896	69896	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecuci_n	2017	\$15,639,520	\$15,639,520	\$15,639,520	\$15,639,520	\$15,639,520	\$15,639,520	\$15,639,520	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: ELABORACION DE PAQUETES TECNOLÓGICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092320 5	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Callej_n Del Rebozo En El Barrio Vicente Guerrero - 176694	176694	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092320 8	Construcci_n De Barda Perimetral En La Escuela Primaria NLo Artillero Barrio De Zacatillo Cct - 173112	173112	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$514,725	\$514,725	\$514,725	\$514,725	\$514,725	\$514,725	\$514,725	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 1	Mejoramiento De La CL_nica De Salud En El Barrio De Agua Blanca Primer Etapa - 173062	173062	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 2	Mejoramiento De CL_nica De Salud En El Barrio De Cantarranas Segunda Etapa - 173009	173009	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 3	Rehabilitaci_n De Equipo De Bombeo El_ctrico Y Mec_nico Chontalcoatl_n Taxco Convenio Capaseg - 172513	172513	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y ADMINISTRADO POR LA CAPASEG DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION QUE CELEBRARON POR UN PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAV_S DE LA CAPASEG Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 5	Rehabilitaci_n De Alcantarilla En La Calle Principal Del Barrio De Zacazonlla - 170770	170770	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 6	Rehabilitaci_n De Linea De Agua Potable En La Calle Del Llano - 170672	170672	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,239,126	\$1,239,126	\$1,239,126	\$1,239,126	\$1,239,126	\$1,239,126	\$1,239,126	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 7	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Callej_n Cuauhtemoc Barrio De Pedro Martin - 166492	166492	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$499,665	\$499,665	\$499,665	\$499,665	\$499,665	\$499,665	\$499,665	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092321 8	Mejoramiento De Comedor Y Aulas Existentes En La Escuela Primaria Amado Nervo En La Colonia Zapata Cct - 121880	121880	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,673,206	\$1,673,206	\$1,673,206	\$1,673,206	\$1,673,206	\$1,673,206	\$1,673,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO17170300923219	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Callej_n De Chavarieta - 120897	120897	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$212,033	\$212,033	\$212,033	\$212,033	\$212,033	\$212,033	\$212,033	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923220	Mejoramiento De Ba_os Existentes En El Jard_n De N_los Rafal Krayem En El Barrio De Bermeja Cct - 120362	120362	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$542,219	\$542,219	\$542,219	\$542,219	\$542,219	\$542,219	\$542,219	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923221	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Callej_n Del Progreso En El Barrio De Ojeda - 120708	120708	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$310,501	\$310,501	\$310,501	\$310,501	\$310,501	\$310,501	\$310,501	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923226	Mejoramiento De Clinica De Salud En El Barrio De Cantarranas - 112621	112621	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$1,799,878	\$1,799,878	\$1,799,878	\$1,799,878	\$1,799,878	\$1,799,878	\$1,799,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923227	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Andador Vicente Guerrero Segunda Etapa - 109860	109860	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$578,994	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923228	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Calle De Bachilleres Segunda Etapa - 103438	103438	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$691,982	\$691,982	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923230	3550T Mantenimiento Y Conservaci_n De Veh_culos Terrestres, A_reos, Mar_timos, Lacustres Y Fluviales - 107395	107395	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecuci_n	2017	\$3,318,754	\$3,318,754	\$3,318,754	\$3,318,754	\$3,318,754	\$3,318,754	\$3,318,754	100.00	\$0	Veh_culos	0	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923231	Adquisici_n De La Licencia De Funcionamiento De Software De Contabilidad Gubernamental Suinpac Contable - 107358	107358	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecuci_n	2017	\$2,212,503	\$2,212,503	\$2,212,503	\$2,212,503	\$2,212,503	\$2,212,503	\$2,212,503	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923233	Construcci_n De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Netzahualcoyolt - 105213	105213	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,132,805	\$1,132,805	\$1,132,805	\$1,132,805	\$1,132,805	\$1,132,805	\$1,132,805	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923235	Rehabilitaci_n De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Acamixtla Convenio Capaseg - 172698	172698	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acamixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y ADMINISTRADO POR LA CAPASEG DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION QUE CELEBRARON POR UN PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAV_S DE LA CAPASEG Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO17170 30092323 6	Mejoramiento De Jard_n De Ni_os Antonia Nava De Catalan Cct - 120489	120489	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acamixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,267,680	\$1,267,680	\$1,267,680	\$1,267,680	\$1,267,680	\$1,267,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092323 7	Construcci_n De Un Aula Modulo De Ba_os Y Direcci_n En El Telebachillerato Comunitario Doscientos Uno - 120912	120912	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Atzala (Atzala de Asunci_n)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,311,717	\$1,311,717	\$1,311,717	\$1,311,717	\$1,311,717	\$1,311,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092323 8	Mejoramiento De Aulas Y Ba_os Existentes En El Jard_n De Ni_os Laureana Wright Gonzalez Cct - 120322	120322	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Axixintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,404,706	\$1,404,706	\$1,404,706	\$1,404,706	\$1,404,706	\$1,404,706	100.00	\$0	Otros	1,647	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 0	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Azul - 120891	120891	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huajojutla (El Azul)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$323,316	\$323,316	\$323,316	\$323,316	\$323,316	\$323,316	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 2	Construcci_n De Comedor Y Rehabilitaci_n De Jard_n De Ni_os Lope De Vega Cct - 120643	120643	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huajojutla (El Azul)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$531,755	\$531,755	\$531,755	\$531,755	\$531,755	\$531,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 3	Construcci_n De Tanques De Almacenamiento Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 120585	120585	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huajojutla (El Azul)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,496,098	\$1,496,098	\$1,496,098	\$1,496,098	\$1,496,098	\$1,496,098	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 5	Construcci_n De Linea De Distribuci_n De Agua Potable En Joyas Del Progreso - 168038	168038	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Joyas del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,456,196	\$1,456,196	\$1,456,196	\$1,456,196	\$1,456,196	\$1,456,196	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 6	Construcci_n De Linea De Distribuci_n De Agua Potable En San Jose El Potrero - 170599	170599	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Jos_ el Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 7	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conducci_n - 169171	169171	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,450,900	\$1,450,900	\$1,450,900	\$1,450,900	\$1,450,900	\$1,450,900	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 30092324 9	Construcci_n De Barda Y Muro De Retenci_n En La Escuela Telesecundaria Juan N Alvarez Cct - 123321	123321	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acuitlap_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$676,040	\$676,040	\$676,040	\$676,040	\$676,040	\$676,040	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual		% Avance Acumulado	
GRO17170300923250	Const De Tanque De Almacenam De Cien Mts Cubicos Interconexi_n Con Tanque Exist A Base De Tubo De Fogo De Dos Pulg Y Rehab De Tanque Exist - 171414	171414	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Miguel Guerrero (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO17170300923251	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 176459	176459	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Pedro Chichila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecuci_n	2017	\$908,250	\$908,250	\$908,250	\$908,250	\$908,250	\$908,250	\$908,250	\$908,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923254	Construcci_n De Clinica De Salud De Primer Nivel Segunda Etapa - 109949	109949	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tlamacazapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	\$1,679,342	100.00	\$0	Otros	6,234	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923257	Construcci_n De Captaci_n Linea De Conducci_n Tanque De Regularizaci_n Y Red De Distribuci_n Del Sistema De Agua Potable Convenio Capaseg - 172641	172641	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco el Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y ADMINISTRADO POR LA CAPASEG DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION QUE CELEBRARON POR UN PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A TRAV_S DE LA CAPASEG Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923261	Mejoramiento De Comedor Escolar Y Aulas De La Escuela Secundaria T_cnica Rafel Krayem Sanchez Cct - 123391	123391	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tecalpulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	\$1,783,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923262	Mejoramiento De Ba_os Existentes Y Aulas En El Jard_n De Ni_os Jovita Delgado De Abarca Cct - 120478	120478	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$642,637	\$642,637	\$642,637	\$642,637	\$642,637	\$642,637	\$642,637	\$642,637	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923263	Construcci_n De Modulo De Ba_os Fosa Cisterna Y Rehabilitaci_n De Aulas En El Jard_n De Ni_os Tenoch Cct - 121350	121350	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Cacalotepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	\$1,541,104	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170300923265	Construcci_n De Modulo De Ba_os Cisterna Humedal Y Barda Perimetral En El Jard_n De Ni_os Luis Chavez Orozco Cct - 120840	120840	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Colonia la Quebradora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996391	Construcci_n De Drenaje Y Pavimentaci_n Segunda Etapa De La Calle Espejo Potrero - 268877	268877	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	\$1,979,350	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto														Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO17170 40099639 2	Construcci_n De Un Aula Direcci_n Y Sanitarios En El Jard_n De NLos Jacquelyn Pratt De Said Cct - 263949	263949	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Espejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	80.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099642 8	Rehabilitaci_n De Aulas Existentes En El Jard_n De NLos Educaci_n Y Patria Cct Segunda Etapa - 328538	328538	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$566,293	\$566,293	\$566,293	\$566,293	\$566,293	\$566,293	\$566,293	100.00	\$0	Otros	300	100.00	70.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099642 9	Rehabilitaci_n De Aulas Existentes En El Jard_n De NLos Educaci_n Y Patria Cct Primera Etapa - 328445	328445	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 0	Mejoramiento De CL_nica De Salud En El Barrio De Agua Blanca Segunda Etapa - 272396	272396	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$946,829	\$946,829	\$946,829	\$946,829	\$946,829	\$946,829	\$946,829	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	85.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 2	Ampliaci_n De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 269348	269348	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	30.00	Financiera: / F_sica: / Registro: ESTE PROYECTO SE DIVIDIO EN DOS ETAPAS, YA NO SE PUDO HACER LA CORRECCI_n EN SIEMPO POR ESO APARECE COMO UNA SOLA AQUI EN SFU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 3	Mejoramiento De Aulas Existentes En El Jard_n De NLos Rafael Romero Parra Cct - 270958	270958	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$510,190	\$510,190	\$510,190	\$510,190	\$510,190	\$510,190	\$510,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 4	Mejoramiento De Aulas Existentes De La Escuela Primaria Rodolfo Neri Vela Colonia Infonavit Cct - 270929	270929	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,359,846	\$1,359,846	\$1,359,846	\$1,359,846	\$1,359,846	\$1,359,846	\$1,359,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 5	Construcci_n De Dos Aulas Muro De Retenci_n Y Rehabilitaci_n De Ba_os En La Escuela Primaria Amado Nervo Colonia Zapata Cct - 271062	271062	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,453,013	\$1,453,013	\$1,453,013	\$1,453,013	\$1,453,013	\$1,453,013	\$1,453,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 6	Mejoramiento De La Preparatoria No Cuatro Pablo Neruda Barrio De La Mora Cct - 264487	264487	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	80.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170 40099643 7	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Baltazar R Leyva Mancilla Colonia Centro Barrio De La Catarina Cct - 270989	270989	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,647,591	\$1,647,591	\$1,647,591	\$1,647,591	\$1,647,591	\$1,647,591	\$1,647,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n		Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO17170400996438	Rehabilitaci_n De Tomas De Agua Y Empedrado Con Cantera Rosa De La Calle Huyatengo Segunda Etapa Convenio Programa Tres Por Uno - 267066	267066	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_n DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_n DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_n, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996440	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Barrio De Arroyo - 262379	262379	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996442	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Calle Loma De Capillinta Parte Alta - 262444	262444	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996443	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Avenida De Los Plateros Tramo Las Palomas - 262086	262086	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$476,900	\$476,900	\$476,900	\$476,900	\$476,900	\$476,900	\$476,900	\$476,900	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996444	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Callej_n Tres De Mayo Barrio De Los Jales - 262642	262642	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$213,800	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996445	Mejoramiento De Albergue Ubicado En El Barrio De La Macarena - 262678	262678	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecuci_n	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996446	Construcci_n De Drenaje Sanitario En El Barrio De Cantarranas - 262570	262570	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$274,600	\$274,600	\$274,600	\$274,600	\$274,600	\$274,600	\$274,600	\$274,600	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996447	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Calle La Cantera - 262539	262539	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996448	Construcci_n De Drenaje Sanitario Y Reposici_n De Calle En Piedra Ancha En El Barrio De Piedra Ancha - 262276	262276	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996449	Construcci_n De Embovedado De Canal De Aguas Servidas En La Barranca De Puente De Navarro - 258456	258456	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	\$1,436,202	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla_c_n		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO17170400996450	Construcci_n De Embovedado De Canal De Aguas Servidas En La Barranca De El Llano - 258578	258578	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,396,500	\$1,396,500	\$1,396,500	\$1,396,500	\$1,396,500	\$1,396,500	\$1,396,500	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996451	Construcci_n De Drenaje Sanitario Y Reposici_n De Empedrado - 260771	260771	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996452	Construcci_n De Barda Perimetral Primaria Lazaro Cardenas - 258729	258729	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996453	Construcci_n De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 260320	260320	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$241,000	\$241,000	\$241,000	\$241,000	\$241,000	\$241,000	\$241,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996454	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Calle De Las Zarzas - 260479	260479	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Taxco de Alarc_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,371,545	\$1,371,545	\$1,371,545	\$1,371,545	\$1,371,545	\$1,371,545	\$1,371,545	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996455	Drenaje Y Pavimentaci_n De La Calle Palo Verde Sn Barrio De Tres De Mayo Construcci_n Convenio Programa Tres Por Uno - 267020	267020	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acamixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_n DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_n DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_n, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996457	Construcci_n De Barda Perimetral En La Secundaria Caudillos De Guerrero Cct - 296711	296711	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acamixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996460	Construcci_n De Comedor Comunitario - 269134	269134	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Atzala (Atzala de la Asunci_n)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecuci_n	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996462	Construcci_n De Red De Distribuci_n De Agua - 260798	260798	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Coamazac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996466	Ampliaci_n De La Red De Energ_a El_ctrica - 269085	269085	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$550,010	\$550,010	\$550,010	\$550,010	\$550,010	\$550,010	\$550,010	100.00	\$0	Otros	100	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO1717040099648	Construcci_n De Dos Aulas En La Escuela Primaria Rural Federal Francisco Y Madero Cct - 270856	270856	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Ejido (Ejido Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$900,019	\$900,019	\$900,019	\$900,019	\$900,019	\$900,019	\$900,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO1717040099642	Mejoramiento De La Escuela Primaria Cuauhtemoc Cct - 271049	271049	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huajojutla (El Azul)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,760,993	\$1,760,993	\$1,760,993	\$1,760,993	\$1,760,993	\$1,760,993	\$1,760,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996473	Construcci_n De Pozo Artesano Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 268811	268811	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Hueymatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	50.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996474	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rural Federal Sol Naciente Cct - 270914	270914	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huitzotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$985,114	\$985,114	\$985,114	\$985,114	\$985,114	\$985,114	\$985,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996476	Mejoramiento De Aulas Del Jard_n De N_los Ricardo Mena Cct - 270879	270879	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996478	Red De Agua Y Pavimentaci_n De La Calle Principal Construcci_n Convenio Programa Tres Por Uno - 267070	267070	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Joyas del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	80.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_n DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_n DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_n, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996480	Mejoramiento Del Jard_n De N_los Alejandro De Humboldt Cct - 262777	262777	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Juliantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996481	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 260748	260748	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Los Membrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996482	Construcci_n De Un Aula Did_ctica Para El Jard_n De N_los Pablo Galeana Cct En La Supervisi_n Escolar Ciento Veintiuno Nivel Preescolar - 270890	270890	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Mexcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO17170400996483	Drenaje Y Pavimentaci_n De La Calle Al Pozo Tercera Etapa Construcci_n Convenio Programa Tres Por Uno - 267049	267049	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_N DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_N DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996484	Ampliaci_n De La Red De Energ_a El_ctrica - 269049	269049	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Paintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$400,077	\$400,077	\$400,077	\$400,077	\$400,077	\$400,077	\$400,077	100.00	\$0	Otros	150	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996486	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cct - 270864	270864	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Puente Campuzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996487	Construcci_n De Deposito De Agua Potable Convenio Programa Tres Por Uno - 267080	267080	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Esteban	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_N DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_N DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996488	Ampliaci_n De La Red De Energ_a El_ctrica - 269023	269023	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Felipe de Jes_s Chichila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996491	Drenaje Y Concreto Estampado De La Calle Benito Juarez Construcci_n Convenio Programa Tres Por Uno - 267059	267059	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Juan de Dios (Naranjas de Dios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_N DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_N DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996492	Construcci_n De Drenaje Pluvial Que Conecta De La Localidad De San Juan De Dios A Juliantla Primer Etapa - 262138	262138	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Juan de Dios (Naranjas de Dios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996493	Construcci_n De Drenaje Pluvial Que Conecta De La Localidad De San Juan De Dios A Juliantla Segunda Etapa - 262227	262227	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Juan de Dios (Naranjas de Dios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Instituci_n Ejecutores	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	PoblaCi_n		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO17170400996498	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Francisco Figueroa Cct - 270830	270830	Guerrero	Taxco de Alarc_n	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996501	Construcci_n De Drenaje Sanitario - 269014	269014	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acuitlap_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	55.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996502	Mejoramiento De Clinica De Salud - 269342	269342	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Acuitlap_n	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecuci_n	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996508	Construcci_n De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Cct - 269228	269228	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$448,851	\$448,851	\$448,851	\$448,851	\$448,851	\$448,851	\$448,851	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	55.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996509	Construcci_n De Sanitarios En La Escuela Primaria Rural Plan De Ayutla Cct - 269215	269215	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Santiago Temixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	\$600,015	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996503	Construcci_n De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Cct - 269380	269380	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tlamacazapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996504	Construcci_n De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Del Centro De Salud - 264305	264305	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tlamacazapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996509	Construcci_n De Aula Y Sanitarios En La Preparatoria - 269279	269279	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996520	Construcci_n De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Hermenegildo Galeana Cct - 269244	269244	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$200,013	\$200,013	\$200,013	\$200,013	\$200,013	\$200,013	\$200,013	100.00	\$0	Piezas	150	100.00	30.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996521	Mejoramiento De Comedor Escolar Y Aulas De La Escuela Secundaria T_cnica Rafal Krayem Sanchez Cct Segunda Etapa - 264518	264518	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tecalpulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto													Avance Financiero										Avance F_alco			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Poblaci_n		Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO17170400996522	Drenaje Y Pavimentaci_n De La Calle A La Colonia Segunda Parte Construcci_n Convenio Programa Tres Por Uno - 267042	267042	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tecalpulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$220,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: PROYECTO EJECTADO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, EN CONJUNTO CON EL CLUB DE MIGRANTES Y LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO, SUBDELEGACI_N DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACI_N DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARC_N, GUERRERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996523	Construcci_n De Barda Perimetral En El Jard_n De Niños - 260431	260431	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tecalpulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$303,210	\$303,210	\$303,210	\$303,210	\$303,210	\$303,210	\$303,210	\$303,210	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996524	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento De Ciento Treinta Mts C_bicos En La Alameda Y Rehabilitaci_n De Tanques Existentes - 263975	263975	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996525	Construcci_n De Olla De Agua De Quince Mil Metros C_bicos - 262022	262022	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	80.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996526	Construcci_n De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jose De La Borda Cct - 263400	263400	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996527	Const_uci_n De Tanque De Almacenam De Setenta Y Cinco Mts C_bicos Linea De Conducc Y Cuarto De Maquinas Para Operaci_n De Bomba Con Paneles Solar - 256545	256545	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996528	Construcci_n De Sistema De Agua Potable - 268911	268911	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Cacalotepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$998,650	\$998,650	\$998,650	\$998,650	\$998,650	\$998,650	\$998,650	\$998,650	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	40.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996529	Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco Sarabia Cct - 273121	273121	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Texcaltitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	20.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996534	Mejoramiento De Aulas Aula De Medios Direcci_n Obra Exterior Y Modulo En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl Cct - 271020	271020	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Zacatecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	\$1,349,862	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 165

Informaci_n General del Proyecto														Avance Financiero										Avance F_alco				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	N_mero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	mbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento	Ramo	Instituci_n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci_n	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO17170400996535	Construcci_n De Bordo Para Captaci_n De Agua En Zapopa - 297083	297083	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Zapoapa Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	35.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO17170400996537	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento De Cincuenta Metros C_bicos Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 260527	260527	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Zompantle Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996538	Construcci_n De Sanitarios En La Escuela Primaria N_los Heroes Cct - 269321	269321	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Casino de la Uni_n (Kil_metro 136)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	100.00	\$0	Piezas	75	100.00	30.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996541	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento De Cincuenta Metros C_bicos Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 260864	260864	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Agua Escondida Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996542	Construcci_n De Deposito De Agua Y Linea De Conducci_n - 260831	260831	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Aguacatito Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996543	Mejoramiento Del Jard_n De N_los Fray Servando Teresa De Mier Cct - 297198	297198	Guerrero	Taxco de Alarc_n	El Gavil_n Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996545	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 261926	261926	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Minas Viejas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996546	Construcci_n De Tanque De Almacenamiento De Cincuenta Metros C_bicos Y Linea De Conducci_n De Agua Potable - 260691	260691	Guerrero	Taxco de Alarc_n	La Mora Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170400996549	Construcci_n De Drenaje Sanitario - 296883	296883	Guerrero	Taxco de Alarc_n	Colonia la Quebradora Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecuci_n	2017	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	45.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170401041091	Construcci_n De Barda Perimetral Y Aula De Usos M_ultiples En El Jard_n De N_los Pedro Velez - 260957	260957	Guerrero	Taxco de Alarc_n	EL CEDRITO Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educaci_n	En Ejecuci_n	2017	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / F_sica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.